


資料 1

新市建設計画実施計画事業の推進状況について

第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		新町地域福祉作業所建設事業			実施地区	新町地区	
実施期間		平成18年度～平成19年度		所管課名	保健福祉部障害福祉課		
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画		
		建設調査	実施設計 建設工事 付帯工事				
当初計画額	財源	国庫支出金					
		県支出金		11,250		11,250	
		地方債		36,800			36,800
		その他		50,000			50,000
		一般財源		1,950			1,950
	合計(千円)			100,000			100,000
《18年度執行状況》							
(9月7日現在の状況及び課題)							
<ul style="list-style-type: none"> ・7月6日(木)本庁障害福祉課、新町支所福祉課、地域振興課で建設準備会会議を行い今後の意向調査の日程等を打ち合わせる。 ・7月19日(木)PM7:00～本庁障害福祉課、新町支所福祉課職員と作業所建設予定地に隣接する地域住民へ向けて建設説明会を行う。出席者は第7区長、区長代理3名、近隣住人8名。 ・7月30日(日)PM1:00～本庁障害福祉課、新町支所福祉課職員と関係団体である新町手をつなぐ親の会、高崎市手をつなぐ親の会と建設意見交換会を行う。出席者は、新町手をつなぐ親の会は9名、高崎市手をつなぐ親の会は7名。 ・建設場所は旧町民プール駐車場跡地、建物は約400㎡を予定している。 							
(今後の予定及び方針)							
<ul style="list-style-type: none"> ・法律の改正により福祉作業所の形態がなくなるため、福祉作業所的内容を持って地域活動支援センターという形で建設作業を進めていきたい。 ・同敷地内に7区住民センターの建設も予定されていることから、分筆作業を行っていきたい。 ・19年度に実施設計・建設工事を行い、開所は平成20年8月頃になる予定。 ・現段階における概算見積額は、当初計画額の100,000千円を上回る見込みである。 ・本施設でどんな作業を行っていくことが有効か、引き続き研究・検討していく。 							




計画地	多野郡新町729-2、729-3
都市計画区域	区域内
用途地域	第一種低層住居専用地域
敷地面積	2198㎡
建築面積	503.372㎡
延べ面積	503.372㎡

第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		高崎市立新町図書館建設事業			実施地区	新町地区
実施期間		平成17年～平成19年		所管課名	高崎市立図書館	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
	「基本構想・基本設計」策定業務	建物解体 実施設計	図書館建設工事		基本構想・基本設計 H17 建物解体・工事実施設計 H18 建設工事 H19	
当初計画額	財源	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	27,000	240,000		267,000
		その他		27,038		27,038
		一般財源	6,700	12,962		19,662
		合計（千円）	33,700	280,000		313,700
《18年度執行状況》						
（9月7日現在の状況及び課題）						
<ul style="list-style-type: none"> ・高崎市立新町図書館新館実施設計業務委託の契約締結を行い、1月31日を期日に完了する。 ・解体設計業者が決定し、9月29日を期日に完了する。 ・契約課にて移転作業委託業務の入札を準備中。 						
（今後の予定及び方針）						
<ul style="list-style-type: none"> ・現在の図書館機能を10月から隣接する教育会館へ移転し、平成19年1月から仮開館の予定。 ・蔵書は稚蚕共同飼育所へ保管。図書管理システム統合へ向けて整理作業を行う予定。 ・境界確定を行うため測量委託を10月に行なう予定である。 ・既存施設の解体工事に向けての準備を行なう（12月着工予定）。 						

教育会館1階

2006年8月1日




第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書


ハード事業名		新町公民館施設整備事業			実施地区	新町地区
実施期間		平成17年度～平成18年度		所管課名	社会教育課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
	実施計画 第1駐車場用地 取得	増改築工事 第2駐車場用地 取得及び工事 備品購入	土地買戻し			平成18年度に 西コミュニティ センターを増改 築し、新町公民館 として開設。
当初計画額	財源	国庫支出金	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	
		地方債	180,500	0	180,500	
		その他	0	0	0	
		一般財源	22,500	12,257	34,757	
	合計（千円）	203,000	12,257	215,257		
《18年度執行状況》						
（9月7日現在の状況及び課題）						
<ul style="list-style-type: none"> ・高崎市新町公民館増改築工事は12月上旬に完成予定。 ・第2駐車場の土地購入は、買収金額が確定し、基金対応から一般財源に変更、9月補正を待って契約し土地購入を行う。また、駐車場の整備費も9月補正で予算要求し、工事を行う。 						
（今後の予定及び方針）						
<ul style="list-style-type: none"> ・高崎市新町公民館増改築工事は順調で12月上旬に完成予定。 ・第2駐車場の土地購入は10月に行い、その後駐車場の工事を行う予定。 ・12月に新公民館に引越しの予定。 ・平成19年1月4日 開館予定 						

新町公民館

改築前




1 階 平 面 図




2 階 平 面 図

改築後



1 階 平 面 図

面 積 (m ²)		
階数	改築前	改築後
1 F	263.8	440.49
2 F	263.5	427.28
計	527.3	867.77




2 階 平 面 図

第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		新町第一小学校施設整備事業			実施地区	新町地区
実施期間		平成18年度～平成20年度		所管課名	教育部庶務課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
	耐力度調査 H15	校舎設計委託 地質調査 仮設校舎設計 仮設校舎リース プール解体	校舎改築 既存校舎解体 仮設校舎リース プール設計委託 屋体設計委託	校舎改築 既存校舎解体 仮設校舎リース プール改築 屋内運動場改築	プール解体 H18 仮設校舎リース H18～H19 校舎改築 H18～H19 屋体、プール改築 H20	
当初計画額	財源	国庫支出金		92,560	187,640	280,200
		県支出金				
		地方債		166,600	337,600	504,200
		その他				
		一般財源	55,820	373,621	556,223	985,664
合計（千円）		55,820	632,781	1,081,463	1,770,064	
《18年度執行状況》						
(9月7日現在の状況及び課題)						
<ul style="list-style-type: none"> 学校や保護者と地域の代表者などで構成する高崎市立新町第一小学校建設委員会を設置し、視察や検討を重ねている。 建設委員会の検討を踏まえて、校舎及び仮設校舎の設計を進めているところである。 						
(今後の予定及び方針)						
<ul style="list-style-type: none"> 既存プール解体を11月中に完了させ、その後、12月から既存プールの跡地に仮設校舎を建設する予定である。(仮設校舎はリース) 設計、地質調査を今年度内に完了させ、平成19年度からの工事に備える。 						
(19年度以降予定)						
<ul style="list-style-type: none"> 平成19、20年度は仮設校舎を使用しつつ、校舎建設等と既存校舎解体を進める予定である。 平成20年度中の全工事完了を目指し、事業の円滑な推進を図る。 						


新町第一小学校現況図



第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		新町駅前第二土地区画整理事業			実施地区	新町地区	
実施期間		昭和61年度～平成22年度		所管課名	都市整備部市街地整備課		
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画		
	建物等移転補償 道路築造工事	建物等移転補償 道路築造工事	建物等移転補償 道路築造工事	建物等移転補償 道路築造工事	施行面積13.69ha 都市計画道路、区 画道路、公園等		
当初計画額	財源	国庫支出金					
		県支出金					
		地方債					
		その他					
	一般財源	99,186	100,000	100,000	299,186		
合計（千円）		99,186	100,000	100,000	299,186		
《18年度執行状況》							
（9月7日現在の状況及び課題）							
<ul style="list-style-type: none"> 区画街路第25号線隅切り工事を4月に発注し、完成した。 区画街路第30号線築造工事 9月下旬完成予定 区画街路第28号線築造工事 7月に入札し、11月下旬に完成予定 建物等の移転交渉を継続的に実施中。 							
（今後の予定及び方針）							
<ul style="list-style-type: none"> 完成予定工期内での早期完成に向けて現在施工中 建物等移転交渉を継続的に実施。 							
* 今後も、建物等移転交渉を積極的に実施し、道路築造等を施工し、早期完成を目指す。							


新町都市計画事業駅前第二土地区画整理事業現況図




設 計 図

新町市営住宅配置計画図

新町駅方向



平面図



第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名	上水道管網整備事業				実施地区	新町地区
実施期間	～全期			所管課名	水道局工務課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
	管網整備 配水管布設（替） 設計・工事	管網整備 配水管布設（替） 設計・工事			管網整備 配水管布設（替） 設計・工事	
当初計画額	財源	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債	17,682			
		その他				
		一般財源	7,269			
合計（千円）		24,951				

《18年度執行状況》

（現在の状況及び課題）

・配水管布設工事2路線を施工

工事名	施工箇所	工事概要	工期	備考
配水管布設工事 （第59工区）	市道新町 208号線	DIP 150 300.0m DIP 100 24.0m	H18.7.26～ H18.10.31	関越自動車道側道
配水管布設工事 （第77工区）	市道新町 8014号線	DIP 100 354.2m	H18.9.6～ H19.1.24	高梨乳業西

工事発注金額 = 22,102千円（事業費ベース進捗率 96.5%）


（今後の予定及び方針）

・県道藤岡大胡線舗装復旧工事（柴燃の前）を発注済み

参考（予算額）

- 1) 管網整備（舗装復旧2,055千円 = 一般財源 2,055千円）
- 2) 配水拡張（工事費22,896千円 = 起債17,682千円）
= 一般財源 5,214千円）

施工箇所図



第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		下水道管渠（汚水）整備事業			実施地区	新町地区															
実施期間		平成17年度～平成20年度		所管課名	下水道局建設課																
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画																
			下水道管渠（汚水）整備	下水道管渠（汚水）整備	下水道管渠（汚水）整備																
当初計画額	財源	国庫支出金	0	0	0																
		県支出金	0	0	0																
		地方債	7,700	7,700	7,700																
		その他	1,735	1,735	1,735																
		一般財源	1,275	1,275	1,275																
	合計（千円）	8,160	8,160	8,160																	
《18年度執行状況》																					
<p>（現在の状況及び課題）</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成18年度施工予定の3路線のうち下記2路線については工事完了 																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>施工箇所</th> <th>工事概要</th> <th>工期</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>枝線下水道築造工事（流関第501工区）</td> <td>新町字本屋敷地内</td> <td>VU 200 26.6m</td> <td>H18.4.27～ H18.7.7</td> <td>旧三俣医院</td> </tr> <tr> <td>枝線下水道築造工事（流関第502工区）</td> <td>新町字笛木境</td> <td>VU 200 79.6m</td> <td>H18.6.28～ H18.8.31</td> <td>笛木マンション</td> </tr> </tbody> </table>							工事名	施工箇所	工事概要	工期	備考	枝線下水道築造工事（流関第501工区）	新町字本屋敷地内	VU 200 26.6m	H18.4.27～ H18.7.7	旧三俣医院	枝線下水道築造工事（流関第502工区）	新町字笛木境	VU 200 79.6m	H18.6.28～ H18.8.31	笛木マンション
工事名	施工箇所	工事概要	工期	備考																	
枝線下水道築造工事（流関第501工区）	新町字本屋敷地内	VU 200 26.6m	H18.4.27～ H18.7.7	旧三俣医院																	
枝線下水道築造工事（流関第502工区）	新町字笛木境	VU 200 79.6m	H18.6.28～ H18.8.31	笛木マンション																	
<p>工事発注金額 = 4,441 千円（事業費ベース進捗率 54.4%）</p>																					
<p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> 残りの1路線（宝勝寺北）については土地区画整理事業等の進捗に合わせ下期に実施予定。 																					


施工箇所図



第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		下水道管渠（雨水）整備事業			実施地区	新町地区
実施期間		全期			所管課名	下水道局雨水対策課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
		新町中排水区	新町中排水区雨水渠 築造工事 (詳細設計)	新町中排水区雨水渠 築造工事	新町中排水区雨水渠 築造工事	新町中排水区雨水渠築 造工事
当初計画額	財源	国庫支出金	3,500	20,250	23,400	47,350
		県支出金				
		地方債	3,100	18,200	21,000	42,500
		その他				
		一般財源	400	2,077	2,430	4,967
	合計(千円)	7,000	40,527	46,830	94,817	
《18年度執行状況》						
<p>(現在の状況及び課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新町中排水区雨水渠築造に係る詳細設計業務は、平成18年7月に発注を行い、現在、現地調査、資料収集、地下埋設物調査及び測量等の作業中。 <ol style="list-style-type: none"> 1) 業務の内容 <ul style="list-style-type: none"> 詳細設計（開削工法） 耐震設計 設計図作成 数量計算書作成 構造計算 報告書の作成 2) 委託期間 <ul style="list-style-type: none"> 平成18年7月12日～平成19年3月23日 3) 請負者 <ul style="list-style-type: none"> 基礎地盤コンサルタンツ（株） <p>(今後の予定及び方針)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成18年度に設計業務を完了させ、平成19・20年度の2ヵ年で雨水渠築造工事を実施する予定。(工事区間：7区諏訪神社～浄水場) 						

施工箇所図



第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		新町支所建替事業			実施地区	新町地区	
実施期間		平成19年度～平成21年度		所管課名	地域振興部地域づくり推進課		
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画		
	H9 耐震診断		基本設計 実施設計	建設工事	H19 基本設計 実施設計 H20 建設工事 H21 旧庁舎解体		
当初計画額	財源	国庫支出金					
		県支出金					
		地方債		5,700	190,000	209,900	
		その他					
		一般財源		300	10,000	11,100	
合計（千円）			6,000	200,000	221,000		

【18年度執行状況】

< 支所庁舎 >

昭和39年に建設された現支所庁舎は老朽化が進み、ことに空調設備の故障や機能低下が目立ち、露出配管等もその程度が著しい状況である。

また、平成9年3月実施の耐震診断結果によれば、“設計基準によるコンクリート強度が基準を満たしていない”との指摘があり、早急な補強改修が必要とされているところでもある。

これらについて耐震補強と併せて老朽箇所を個別に修理・改修することも一案であるが、莫大な費用を要するばかりか建物の余寿命が延びるものではなく、また、支所としての機能を果たすべく窓口、事務スペース等を考え合わせると、費用対効果の点ではむしろ、“安全にして必要な機能を備え、市民にとって分りやすく、利用しやすい庁舎”を念頭に既存関連施設の建替えを考慮した新庁舎の建設を現庁舎敷地内に計画するものである。

< 保健センター >

昭和55年3月竣工、26年が経過し施設の老朽化をはじめ、事務室が手狭となっており、支所庁舎建替と併せて再整備が必要となっている。

なかでも事務室（25.44㎡）については、建設時は保健婦（保健師）3人、事務職1人の4人体制でスタート。また、現在のようにOA機器も整備されておらず、保健センター機能を十分果たすための事務スペースの確保が図られていた。

現在における事務室は建設時（25.44㎡）のままで、所長1人、保健師6人、栄養士1人の8人体制であり、また、健診時においては、看護師3人が、保育士、心理相談員も月1～2回程度来所し、指導・相談業務に当たっている状況であるが、最も重要である保健師との打合せスペース（個人情報あり）もなく苦慮している状況である。

また、施設設備面では洋式トイレが障害者用のみ。調理室においても手狭で設備の老朽化が著しく、使用不能な調理台もある。

（9月7日現在の状況及び課題）

- ・実施計画では支所単体で建替計画として位置づけられているが、保健センター機能を有する支所建替（複合化）への計画見直し。

（今後の予定及び方針）

- ・新町支所職員（所属長）による検討 9/13 実施
支所庁舎と保健センターの複合化について 敷地計画について 建替後の配置について 仮事務所について など
- ・新町支所としての基本的な考え方を取りまとめ、本庁（関係課）と協議していきたい。
- ・市民を含めた建設懇話会的な組織の設置 など



水源



企業会館 S造
昭和58年11月
竣工
(22年経過)

消防分署
RC造
昭和48年12月竣工
(33年経過)

既存保健センター607.56㎡
RC一部S造
昭和55年3月竣工(26年経過)

防災無線室
平成2年3月竣工
(16年経過)

西庁舎 S造
平成12年
11月竣工
(5年経過)

既存支所庁舎1667.04㎡
RC造
昭和39年12月竣工(42年経過)

カーポート
S造

既存物置
木造 37.26㎡