

**審議会資料1**

**新市建設計画・実施計画事業(群馬地域関係)一覧表**

第3回群馬地域審議会(H18.10.16)

頁	部 門	事 業 名	計画書 の頁	説 明 者	備 考
1	健康福祉	放課後児童健全育成事業	21	福祉課長	
2	教育文化	生涯学習センター(仮称)建設事業	32	群馬教育課長	
3	教育文化	校舎耐震補強事業	34	群馬教育課長	
4	教育文化	堤ヶ岡第二小学校(仮称)建設事業	38	群馬教育課長	
5	教育文化	保渡田古墳群保存整備事業	45	群馬教育課長	
6	教育文化	北谷遺跡保存整備事業	46	群馬教育課長	
7	教育文化	群馬地域野球場整備事業	49	群馬教育課長	
8	環境安全	北部公園建設事業	57	建設課長	
9	環境安全	三ツ寺公園建設事業	58	建設課長	
10	都市基盤	菅谷南線道路事業	81	建設課長	
11	都市基盤	中央第二土地区画整理事業	90	群馬区画整理事務所長	
12	都市基盤	菅谷高畑土地区画整理事業	91	群馬区画整理事務所長	
13	都市基盤	上水道管網整備事業	99	群馬上下水道事務所長	
14	都市基盤	下水道管渠(汚水)整備事業	100	群馬上下水道事務所長	

第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

No.17

事務事業名（ソフト）		放課後児童健全育成事業		実施地区	高崎全
実施期間		全期		所管課名	児童保育課
事業計画	平成18年度		平成19年度		平成20年度
	・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブ施設整備		・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブ施設整備		・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブ施設整備
当初計画額	年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	財源	項目			
		国庫支出金			
		県支出金	100,559	100,559	109,025
		地方債			
		その他	15,945	15,945	15,945
一般財源	100,412	104,990	115,102		
合計（千円）		216,916	221,494	240,072	
事業概要	事業対象者	小学校児童	根拠法令	児童福祉法	
	<p>（実施目的）概ね10歳未満で、昼間、保護者が家にいない児童を対象に、放課後適切な遊び場を与えてその児童の健全な育成を図る。</p> <p>（制度等内容）専用施設や余裕教室等の公的施設や民間借家等において、公営または各小学校区に設置している運営委員会等に運営を委託する。合併後も現行のまま新市に引継ぐ。</p>				
《18年度実施内容》					
<p>（6月15日現在の状況及び課題）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施状況は、43クラブ、児童数2,261人で実施（18年4月1日現在）。</li> <li>・施設状況は、専用施設24か所、余裕教室9か所、公有地専用施設6か所、その他4か所</li> <li>・老朽化した民間借家や公的施設等で実施している状況があるほか、余裕教室等を使用しているクラブでも児童数に対して十分な面積を確保できない状況がある。</li> <li>・委託方法や委託金額に差異があるため、統一に向けた調整が必要である。</li> </ul> <p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の老朽化のほか、余裕教室等使用でも児童数の急増等により過密の状況にあるところ等について、緊急性や優先度の高いものから施設を整備していきたい。</li> </ul>					
<p>（9月7日現在の状況及び課題）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施状況は、43クラブ、児童数2,261人で実施（18年4月1日現在）。</li> <li>・施設状況は、専用施設24か所、余裕教室9か所、公有地専用施設6か所、その他4か所</li> <li>・老朽化した民間借家や公的施設等で実施している状況があるほか、余裕教室等を使用しているクラブでも児童数に対して十分な面積を確保できない状況がある。</li> <li>・委託方法や委託金額に差異があるため、統一に向けた調整が必要である。</li> </ul> <p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の老朽化のほか、余裕教室等使用でも児童数の急増等により過密の状況にあるところ等については、新たな制度として国から示されている放課後児童プランを踏まえて、学校及び教育委員会等と協議しながら、放課後児童の健全育成を図って行きたい。</li> </ul>					

四半期ごとに報告いただく予定です。

- ・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定
- ・各アウトプット及びアウトカム指標についても、記入願います。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		生涯学習センター（仮称）建設事業			実施地区	群馬地区
実施期間		平成18年度～平成21年度		所管課名	社会教育課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
		建設委員会設立	基本設計委託	自主設計委託 本体工事	平成22年に生涯学習センター（仮称）を開館する。	
当初計画額	財源	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			98,800	98,800
		その他				
		一般財源		5,000	5,200	10,200
	合計（千円）		5,000	104,000	109,000	
<b>《18年度執行状況》</b>						
<p>（6月1日現在の状況及び課題）          （今後の予定及び方針）          ・7月に建設委員会を立ち上げ、今後の施設内容の検討を行う予定。</p>						
<p>（9月7日現在の状況及び課題）          ・中核市の移行に伴い、県費教職員の研修が高崎市に移行する。研修施設の確保が必要となる。中央公民館の老朽化に伴い改築の必要がある。これらを踏まえ生涯学習センターの建設を検討することとなった。</p>						
<p>（今後の予定及び方針）          ・9月21日に教育委員会内部の打合せを予定</p>						

四半期ごとに報告いただく予定です。

・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定

・「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は3カ年の累計額となっています。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		校舎耐震補強事業			実施地区	全高崎市
実施期間		全期			所管課名	教育部庶務課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
	補強済	耐震診断 5校11棟 耐震補強設計 2校5棟 耐震補強工事 4校5棟	耐震診断 5校9棟 耐震補強設計 7校14棟 耐震補強工事 2校5棟	耐震診断 4校8棟 耐震補強設計 5校9棟 耐震補強工事 7校14棟	昭和56年以前建築の校舎等について診断設計工事の3ヵ年計画で事業を進める。	
当初計画額	財源	国庫支出金	54,456	52,951	176,135	283,542
		県支出金				
		地方債	80,600	44,700	158,100	283,400
		その他				
		一般財源	39,287	38,757	30,029	108,073
合計(千円)		174,343	136,408	364,264	675,015	
<b>《18年度執行状況》</b>						
(9月7日現在の状況及び課題)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>次の5校において、耐震診断委託を5月に着手した。 5校11棟：京ヶ島小、片岡小、北小、東部小、金古小</li> <li>次の2校において、耐震補強設計を6月に着手した。 2校5棟：北小、南小</li> <li>次の4校において耐震補強工事を6月に着手した。 4校5棟：南小、京ヶ島小、六郷小、豊岡小</li> </ul>						
(今後の予定及び方針)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>本年度の診断、設計、工事については順調に進んでおり、診断にあつては9月に、設計にあつては11月に業務を完了する見込みである。また、工事については、夏休みを中心に実施し、9月ないしは10月に全4校の工事が完了見込みである。</li> <li>耐震補強事業をより効果的に進めていくために、耐震診断に先立ち、耐震性能の把握を行う「耐震化優先度調査」を今年度中に実施する。</li> <li>今後も引き続き事業の計画的な推進を図っていく。</li> </ul>						

四半期ごとに報告いただく予定です。

- ・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定
- ・「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は3ヵ年の累計額となっています。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

13

ハード事業名		堤ヶ岡第二小学校（仮称）建設事業			実施地区	群馬地区
実施期間		平成18年度～平成20年度			所管課名	教育部庶務課
事業計画	平成17年度以前		平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画
			用地取得 用地造成 設計委託 地質調査	校舎建設	校舎建設 プール建設 体育館建設 備品購入等	用地取得 H18 設計委託 H18 校舎建設 H19～20 プール等建設 H20
当初計画額	財源	国庫支出金		203,705	407,975	611,680
		県支出金				
		地方債	541,500	267,700	560,800	1,370,000
		その他	140,000		298,000	438,000
		一般財源	7,956	48,595	143,225	199,776
	合計（千円）	689,456	520,000	1,410,000	2,619,456	
<b>《18年度執行状況》</b>						
<p>（6月1日現在の状況及び課題）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設用地を予定どおり取得した。（5月に市議会の議決を得た）</li> <li>学校や保護者と地域の代表者などで構成する高崎市立堤ヶ岡小学校分離新設校建設委員会を設置した。</li> </ul> <p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設用地内の埋蔵文化財調査を平成18年6月上旬から行い、その後、地質調査を実施するほか、造成工事等に着手する予定である。</li> <li>校舎等建設については平成19、20年度の2カ年で行う予定である。</li> <li>建設委員会による協議を踏まえ、今後、校舎等の設計を進めていきたい。 今後も平成21年度当初からの開校を目指し、事業の円滑な推進を図る。</li> </ul>						
<p>（9月7日現在の状況及び課題）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>埋蔵文化財調査を引き続き行っている。</li> <li>用地測量業務を6月に着手した。</li> <li>高崎市立堤ヶ岡第二小学校（仮称）新築工事設計委託について、8月にプロポーザルによる設計者の選定を行った。</li> </ul> <p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>埋蔵文化財調査を10月中に完了させ、その後、造成工事等に着手する予定である。</li> <li>プロポーザルにより選定された設計者と9月中に設計委託契約を締結し、平成19年度からの工事に備える。</li> <li>建設委員会による協議を踏まえ、校舎等の設計を進めていきたい。 今後も平成21年度当初からの開校を目指し、事業の円滑な推進を図る。</li> </ul>						

四半期ごとに報告いただく予定です。

- ・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定
- ・「当初計画額」の「全体計画」の欄の数値は3カ年の累計額となっています。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

18

ハード事業名		保渡田古墳群保存整備事業			実施地区	群馬地区
実施期間		昭和61年度～平成19年度		所管課名	文化財保護課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
	H15 発掘調査 H17 基本設計 実施設計	整備工事 施工管理	整備工事 施工管理 整備報告書作製		二子山古墳整備	
当初計画額	財源	国庫支出金	78,985	64,400		143,385
		県支出金	9,478	19,300		28,778
		地方債				
		その他				
		一般財源	73,115	47,132		120,247
合計（千円）		161,578	130,832		292,410	
<b>《18年度執行状況》</b>						
<p>（6月1日現在の状況及び課題）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 二子山古墳整備工事準備</li> </ul> <p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工管理業務委託（7月頃）</li> <li>・ 整備工事（9月頃）</li> <li>・ 保渡田古墳群保存整備委員会の開催</li> <li>・ 二子山古墳整備工事については、当初2ヵ年で予定していたが、国の補助金等との関係から3ヵ年計画により実施する予定である。</li> </ul>						
<p>（9月7日現在の状況及び課題）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 二子山古墳整備工事  <ul style="list-style-type: none"> <li>施行管理業務委託・本体工事・植栽工事・遺物保存処理等の入札等実施済</li> <li>（現在現地での工事準備中）</li> </ul> </li> </ul> <p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保渡田古墳群保存整備委員会の開催</li> <li>・ 二子山古墳整備工事については、当初2ヵ年で予定していたが、国の補助金等との関係から3ヵ年計画により実施することとした。</li> </ul>						

四半期ごとに報告いただく予定です。

- ・ 第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定
- ・ 「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は、3ヵ年の累計額となっています。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

19

ハード事業名		北谷遺跡保存整備事業			実施地区	群馬地区
実施期間		平成17年度～平成28年度		所管課名	文化財保護課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
		H17 史跡指定	文化庁協議 説明板設置 北谷遺跡広報	史跡指定協議 北谷遺跡広報	用地取得協議 北谷遺跡広報	第5次総合計画で 詳細策定
当初計画額	財源	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	1,600	1,419	678	3,697
合計（千円）		1,600	1,419	678	3,697	
<b>《18年度執行状況》</b>						
（6月1日現在の状況及び課題） ・ 標識柱・説明板設置工事準備 ・ 標識柱・説明板設置場所借り上げ （今後の予定及び方針） ・ 標識柱・説明板設置（10月頃）						
（9月7日現在の状況及び課題） ・ 標識柱・説明板設置場所借上げ済 ・ 標識柱・説明板設置場所の除草 （今後の予定及び方針） ・ 標識柱・説明板設置（10月頃）						

四半期ごとに報告いただく予定です。

・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定

・「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は3カ年の累計額となっています。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

21

ハード事業名		群馬地域野球場整備事業			実施地区	群馬地区	
実施期間		平成18年度～平成20年度		所管課名	教育部スポーツ課		
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画		
			事業認定 不動産鑑定 用地測量	用地買収	野球場建設	平成18年度：土地鑑定・測量調査 平成19年度：用地買収	
当初計画額	財源	国庫支出金					
		県支出金					
		地方債					
		その他		570,000	292,600	862,600	
		一般財源	6,720	30,000	15,400	52,120	
合計（千円）		6,720	600,000	308,000	914,720		
<b>【18年度執行状況】</b>							
<p>（6月1日現在の状況及び課題）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>関係各課より情報収集</li> </ul> <p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設予定地に関する地権者に現況説明</li> <li>建設予定地の測量</li> </ul> <p>平成23年度の開場を目指し、農振許可・用地買収・発掘調査・実施設計・本体工事と進めていく予定である。</p>							
<p>（9月7日現在の状況及び課題）</p> <p>（今後の予定及び方針）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>庁内関係各課や群馬支所等の職員によりプロジェクトチーム等の組織作りを図る。</li> </ul>							

四半期ごとに報告いただく予定です。

- ・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定
- ・「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は3カ年の累計額となっています。



## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

ハード事業名		北部公園建設事業			実施地区	群馬地区	
実施期間		平成20年度～平成24年度		所管課名	公園緑地課		
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画		
				基本構想の策定	整備面積：4ha		
当初計画額	財源	国庫支出金					
		県支出金					
		地方債					
		その他					
		一般財源			10,000	10,000	
合計（千円）				10,000	10,000		
<b>《18年度執行状況》</b>							
（6月1日現在の状況及び課題） 予定なし （今後の予定及び方針）							
（9月7日現在の状況及び課題） 予定なし （今後の予定及び方針）							

四半期ごとに報告いただく予定です。

- ・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定
- ・「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は3カ年の累計額となっています。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

26

ハード事業名		三ツ寺公園建設事業			実施地区	群馬地区
実施期間		平成5年度～平成21年度			所管課名	公園緑地課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
		用地取得 施設整備	建物移転補償 用地取得	用地取得	施設整備	建物移転補償・用地取得 H18～H19 施設整備 H20
当初計画額	財源	国庫支出金	67,000	50,000	52,000	169,000
		県支出金				
		地方債	120,600	90,000	88,200	298,800
		その他				
		一般財源	16,204	10,000	9,800	36,004
	合計(千円)	203,804	150,000	150,000	150,000	503,804
<b>《18年度執行状況》</b>						
<p>(6月1日現在の状況及び課題) 建物移転補償再調査業務委託を5月に発注し、現在調査中。</p> <p>(今後の予定及び方針) 建物移転補償再調査成果品にもとづき、所有者と交渉、平成18年度に建物移転補償を完了する予定である。</p>						
<p>(9月7日現在の状況及び課題) 建物移転補償について、所有者と交渉中</p> <p>(今後の予定及び方針) 建物移転補償を完了する予定である。</p>						

四半期ごとに報告いただく予定です。

- ・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定
- ・「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は3カ年の累計額となっています。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

39

ハード事業名		中央第二土地区画整理事業			実施地区	群馬地区
実施期間		平成9年度～平成35年年度		所管課名	区画整理1課	
事業計画	平成17年度以前		平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画
	道路築造工事		道路築造工事	道路築造工事	道路築造工事	道路築造工事
	物件移転補償		物件移転補償	物件移転補償	物件移転補償	物件移転補償
その他		その他	その他	その他	その他	その他
当初計画額	財源	国庫支出金	167,730	180,600	179,900	528,230
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	74,000	53,300	60,800	188,100
		その他	66,258	50,000	50,000	166,258
		一般財源	108,212	166,100	159,300	433,612
	合計（千円）		416,200	450,000	450,000	1,316,200
<b>《18年度執行状況》</b>						
<p>（6月1日現在の状況及び課題）            今年度予定の道路築造工事発注と予定物件補償契約は、なし。</p> <p>（今後の予定及び方針）            6月 整地工事発注1箇所、除草委託1箇所、物件補償契約1件            7月 舗装工事発注1箇所、道路築造工事発注2箇所、物件補償契約2件            以下順次、今年度予定工事発注及び物件補償契約を引き続き行う。</p>						
<p>（9月7日現在の状況及び課題）            8月 道路築造工事 2ヶ所発注                  物件移転補償 1件契約</p> <p>10月にイオンが開店するため、周辺道路の整備を行う。</p> <p>（今後の予定及び方針）            9月 物件移転補償 7件契約予定            10月 物件移転補償 8件契約予定            11月 道路築造工事 2ヶ所発注予定                  物件移転補償 1件契約予定</p>						

四半期ごとに報告いただく予定です。

- ・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定
- ・「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は3カ年の累計額となっております。

## 第2回新市建設計画・実施計画（執行状況）経過報告書

40

ハード事業名		菅谷・高畑土地区画整理事業			実施地区	群馬地区
実施期間		平成9年度～平成25年度		所管課名	区画整理1課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
	道路築造工事	道路築造工事	道路築造工事	道路築造工事	道路築造工事	
	物件移転補償	物件移転補償	物件移転補償	物件移転補償	物件移転補償	
画	その他	その他	その他	その他	その他	
当初計画額	財	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
	源	地方債	10,000	25,000	15,000	50,000
		その他	0	0	0	0
		一般財源	100,600	50,000	50,000	200,600
	合計（千円）		110,600	75,000	65,000	250,600
<b>【18年度執行状況】</b>						
<p>（6月1日現在の状況及び課題）</p> <p>組合施行の菅谷・高畑土地区画整理事業に対し、事業の国庫補助金の市負担金と市単独費の助成金の申請を受付した。</p> <p>（今後の予定及び方針）</p> <p>申請書に基づき審査し、申請に対する決定通知の送付と負担金及び助成金の支払いを行う。</p> <p>7月物件補償1件契約</p> <p>8月に築造工事を発注予定。</p> <p>以下順次、今年度予定工事発注及び物件補償契約を引き続き行う。</p>						
<p>（9月7日現在の状況及び課題）</p> <p>5月 整地工事 1箇所発注                工作物補償 2件契約</p> <p>6月 除草委託 1件契約                工作物補償 3件契約</p> <p>7月 工作物補償 1件契約</p> <p>8月 建物調査委託 1件契約</p> <p>下半期に向けて詳細な検討作業を行っている。</p> <p>（今後の予定及び方針）</p> <p>9月 整地工事 発注予定                物件移転補償 1件契約予定</p> <p>10月 道路改築工事 2箇所発注予定                整地工事 発注予定</p> <p>11月 物件移転補償 1件契約予定</p> <p>地区内の仮換地未指定箇所を12月末までに指定し、事業を推進して行く。</p>						

四半期ごとに報告いただく予定です。

・第3回目：12月中旬報告予定、第4回目：3月末報告予定

・「当初計画額」の「全体計画」欄の数値は3カ年の累計額となっております。



