

事業評価書

補助事業名	吉井弾薬支処関連公共用施設(交通施設:常光寺・宿1号外1線改良舗装)整備事業				
補助事業者名	高崎市				
実施場所	高崎市吉井町馬庭地内				
補助事業の成果の目標	<p>本路線は、吉井弾薬支処南西部に位置する2級市道であり、馬庭地区の外郭を構成するに当たって不可欠な道路である。</p> <p>さらに馬庭地区以南の田園地帯への用水路としての役割もある。また吉井弾薬支処西斜面からの雨水排水も兼ねている重要な用排水路である。</p> <p>現在、水路側壁を兼ねた道路擁壁に一部傾きが見られ水路自体も古く道水路の機能低下も見られる。また用排水路が開渠であるため道路有効幅員が十分に取れておらず、歩行者や車両の通行に懸念がある。そこで水路を暗渠化(蓋付側溝化)し歩行者の安全性を確保しつつ道路の健全化を図るための工事である。</p> <p>本事業により吉井弾薬支処近隣道路の安全性や快適性を確保し、周辺住民の生活環境の向上を図る。</p> <p>なお、本路線は平成26年度から令和3年度の8カ年での整備を予定している。</p> <p>【参考指数】 馬庭地区 581世帯 1,423人 (平成31年4月30日現在)</p>				
補助事業の内容	排水構造物工 L=198.1m				
補助事業の始期及び終期	平成26年度から令和3年度				
事業費及び交付金額		30年度 以前	31年度	令和2年度 以降予定	計
	事業費	円 68,024,880	円 35,035,000	円 23,437,400	円 126,497,280
	交付金額	円 66,315,000	円 33,000,000	円 15,685,000	円 115,000,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>[補助事業の成果及び評価] 工事が全線完了していないことから具体的な評価は出来ないが、工事完了区間については、円滑に供用開始されている。今年度は東西道路の側溝布設を完了、道路の有効幅員が増加したため、当該路線の車両走行性が向上した。</p> <p>[地域住民への周知の実施状況] ・工事完成後ペイント ・工事回覧での周知</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	地域住民から早期完成を望む声や、道幅が広がり安全になったなどの意見も出ている。今年度も側溝の布設替えを進め、さらなる工事の進捗を図れるよう注力していきたい。				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				

事業評価書

補助事業名	吉井弾薬支処関連公共用施設(交通施設:南陽台1号外1線舗装改築)整備事業				
補助事業者名	高崎市				
実施場所	高崎市吉井町南陽台地内				
補助事業の成果の目標	<p>本路線は、吉井弾薬支処北西部に位置する2級市道であり、南陽台住宅団地の中心を走る重要な道路である。南陽台住宅団地は、吉井弾薬支処に隣接しており、住民感情としても防衛補助事業の実施が望まれている。</p> <p>南陽台幹線1号線ならびに南陽台幹線2号線は、舗装面の劣化が著しく、車両の走行に支障をきたしている。小規模な補修で延命を図ってきたが今後さらに舗装面の劣化が進行し、騒音・振動の発生や走行時の安全性の低下が生じる恐れがあるため、早期に対応する必要がある。</p> <p>本事業により吉井弾薬支処近隣道路の安全性や快適性を確保し、周辺住民の生活環境の向上を図る。</p> <p>なお、本路線は平成30年度から令和5年度の6カ年での整備を予定している。</p> <p>【参考指数】 南陽台地区 1,005世帯 2,444人 (平成31年4月30日現在)</p>				
補助事業の内容	舗装改築 L=420.0m/1,971.7m 幅員 7.0m				
補助事業の始期及び終期	平成30年度から令和5年度				
事業費及び交付金額		30年度 以前	31年度	令和2年度 以降予定	計
	事業費	円 17,053,200	円 17,798,000	円 85,148,800	円 120,000,000
	交付金額	円 15,767,000	円 16,726,000	円 67,507,000	円 100,000,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>[補助事業の成果及び評価] 工事が全線完了していないことから具体的な評価は出来ないが、工事完了区間については、円滑に供用開始されている。</p> <p>[地域住民への周知の実施状況] ・工事完成後ペイント ・工事回覧での周知</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	舗装改築が完了した箇所については走行性や静穏性が向上した。地域住民からより事業の進捗を早め早期の完成を望む声が聞かれる。				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				