

平成21年度 第1回 高崎市箕郷地域審議会

第5次総合計画前期実施計画
事業推進状況報告書

① 箕郷第一保育園改築事業	…	1P～3P
② 箕郷地域観光施設整備事業	…	4P～5P
③ 榛名南麓広域営農団地農道整備事業	…	6P～8P
④ 学校体育施設整備事業	…	9P～11P
⑤ 耐震補強事業	…	12P
⑥ 箕輪城跡保存整備事業	…	13P
⑦ 上水道管網整備事業	…	14P～15P
⑧ 汚水管渠整備事業	…	16P～17P

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月30日現在

事務事業名	箕郷第一保育園改築事業	所属 (支所)	保健福祉部保育課 (箕郷支所福祉課)
実施期間	平成18年度～平成21年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	箕郷第一保育園		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
老朽化した園舎を建て替えることにより、安全で快適な保育を実施するとともに、一時保育の実施等地域の子育て支援の機能の充実を図る。	防衛省の教育施設等騒音防止対策事業費補助を受けて実施する。	H18	基本設計
		H19	詳細設計
		H20～21	園舎改築工事

【年度別事業計画】



平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
既存園舎一部解体 仮設園舎建設 新園舎建設	既存園舎一部解体 仮設園舎解体 新園舎建設 外構工事 新園舎供用開始(21年12月～)			

【年度別推進状況】


区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績	
合計	127,926	122,325	外構等解体工事	3,412,500円
国	44,474	29,426	建設工事(既存園舎解体(第1期)・新園舎建設工事)	109,320,750円
県	-	-	排水管敷設工事	1,367,100円
地方債	69,300	69,300	電線切廻し工事	296,100円
その他	-	-	仮設園舎借上料	6,463,800円
一般	14,152	23,599		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容	
合計	541,515	-	新園舎建設工事	～11月
国	125,062	-	既存園舎解体工事(第2期)	12月
県	-	-	仮設園舎解体工事	12月
地方債	291,100	-	外構工事・プール建設工事	H22年1～3月
その他	-	-	園庭整備工事	
一般	125,353	-		
区分 (千円)	当初予 算額	決算 見込額	22年度事業計画	
合計	-	-		
国	-	-		
県	-	-		
地方債	-	-		
その他	-	-		
一般	-	-		

名称	箕郷第一保育園
所在地	箕郷町上芝1063-1
構造	鉄筋コンクリート造2階建
敷地面積	4,437.62㎡(駐車場を含む)
延床面積	1,464.18㎡
着工年月日	H20年12月24日
完成年月日	H21年11月30日(建物完成予定) H22年3月31日(外講完成予定)

完成予想図



1階平面図



2階平面図



▲園舎（外観）



▲園舎（内部）



▲1歳児保育室



▲3歳児保育室



▲おゆうぎ室



▲調理室

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 21 年 9 月 30 日現在

事務事業名	箕郷地域観光施設整備事業	所属 (支所)	商工観光部観光課 (箕郷支所 産業課)
実施期間	平成 19 年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	みさと芝桜公園		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
芝桜公園を整備し、市民に憩いの場を提供するとともに観光客の誘客を図る。	芝桜公園にライトアップ照明・噴水整備を行うことにより、営業時間の延長を図り入園者の増加を推進するとともに、園路や芝桜の再整備を実施し、幅広い客層の誘客を図るよう公園環境を整備する。	芝桜公園全体	6.6ha
		・芝桜	2.9ha
		・花園ゾーン	1.2ha
		・林間ゾーン	0.6ha
		・駐車場ほか	1.9ha

【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
ライトアップ照明工事 芝桜再整備	ライトアップ照明工事 芝桜再整備	芝桜再整備 芝桜公園再整備工事	芝桜再整備 芝桜公園再整備工事	芝桜再整備 芝桜公園再整備工事 噴水整備調査設計

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20 年度 事業実績	
合計	26,381	23,131	■ライトアップ整備工事 (芝桜の丘ゾーン他)	14,857,500 円
国	—	—	■ライトアップ照明器具	6,300,000 円
県	—	5,000	■施工監理委託料 1.0 式	1,604,400 円
地方債	—	—	■実施設計委託料 1.0 式	368,760 円
その他	—	—		
一般	26,381	18,131		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21 年度 事業内容	
合計	40,078	—	■ライトアップ整備工事(配管配線工事等) (駐車場)	1.0 式 24,100 千円
国	—	—	(東ゾーン、エントランスゾーン)	1.0 式 5,796 千円
県	—	—	■施工監理委託料	1.0 式 1,182 千円
地方債	—	—	■ライトアップ照明器具購入費	70 基ほか 9,000 千円
その他	—	—		
一般	40,078	—	■ライトアップ整備工事(改善工事等)	3,990 千円
			■芝桜の再整備工事	12,000 千円
区分 (千円)	当初予 算額	決算額 見込額	22 年度 事業計画	
合計	—	—	■芝桜再整備	1.0 式
国	—	—	■芝桜公園再整備工事	1.0 式
県	—	—		
地方債	—	—		
その他	—	—		
一般	—	—		



四月十九日 昼 撮影



四月二十日 午後六時三〇分 撮影



四月十九日 午後七時 撮影



十月十六日 撮影

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月30日現在

事務事業名	榛名南麓広域営農団地農道整備事業（箕郷工区）	所属（支所）	農政部 田園整備課（箕郷支所 建設課）
実施期間	平成19年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象（誰を、何を）	榛名南麓広域農道		
実施目的（どういった状態に）	具体的手段（どういった手段で）	その他（全体計画等）	
榛名南麓（箕郷～榛名）における営農団地を集積する広域農道を整備して、農作物の流通改善と生産基盤の促進をはかる。	県が行う広域営農団地農道整備事業について、市が10%負担する。 国50% 県40% 市10%（起債90%）	Ⅱ期工事 H20年度末進捗率21%	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
道路工 373m 路線・用地測量 橋梁詳細設計	道路工 橋梁下部工 用地買収補償	道路工 橋梁下部工	橋梁上部工	舗装工


【年度別推進状況】

区分（千円）	当初予算額	決算額	20年度事業実績
合計	14,000	14,625	<事業費 130,000千円 負担金 14,625千円> ・道路築造工事 L=380m ・路線・用地測量 L=650m ・橋梁詳細設計 L=192m 工事費負担金 130,000*10%= 13,000千円 事務費負担金 130,000*5%*25%= 1,625千円
国		0	
県			
地方債	12,600	13,100	
その他			
一般	1,400	1,525	
区分（千円）	当初予算額	決算見込額	21年度事業内容
合計	28,125	28,125	<事業費 250,000千円 負担金 28,125千円> ・道路築造工事 ・用地買収補償 ・橋梁下部工 工事費負担金 250,000*10%= 25,000千円 事務費負担金 250,000*5%*25%= 3,125千円
国			
県			
地方債	25,200	25,200	
その他			
一般	2,925	2,925	
区分（千円）	当初予算額	決算見込額	22年度事業計画
合計			・道路築造工事 ・用地買収 ・橋梁下部工
国			
県			
地方債			
その他			
一般			



参考図

榛名南麓広域営農団地農道整備事業 〔フルーツライン〕



榛名南麓営農団地農道整備事業
(フルーツライン)



20年度施工箇所



21年度施工箇所(用地買収)

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月30日現在

事務事業名	学校体育施設整備事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (箕郷教育課)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校体育施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
心身共に健全でゆとりのある学校生活を送るための安全な環境を維持すること及びスポーツの振興に資することを目的とする。学校施設は災害時に避難場所となることから、安全性の確保は非常に重要である。	老朽化した屋内運動場及びプールの改築を行う。また、プールの新築も行う。	【屋内運動場】平成20～21年度 箕郷中・倉渚中・新町第一小改築 【プール】平成21年度 新町第一小改築、 箕郷・倉渚中新築	


【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
新町第一小屋体改築 箕郷中屋体改築 倉渚中屋体改築	新町第一小屋体改築 箕郷中・倉渚中屋体改築 新町第一小プール改築 箕郷・倉渚中プール新築 養護学校プール改築		プール改築	プール改築

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	429,715	164,554	■箕郷中学校屋内運動場建設事業 既存屋内運動場解体工事、屋内運動場改築工事に着手 ・改築屋内運動場 構造規模:鉄骨造平家建て、延床面積1,587㎡(武道場450㎡を含む) 契約額 :382,882,500円 工期 :平成20年9月30日～平成21年7月10日
国	76,132	48,371	
県	-	-	
地方債	304,800	99,500	
その他	-	-	
一般	48,783	16,683	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	346,802	-	■箕郷中学校屋内運動場建設事業 屋内運動場改築工事、外構工事等 ■箕郷中学校プール建設事業 構造規模:ステンレス製、25m、水面積325㎡ 工期 :平成21年9月～平成22年3月(予定)
国	59,948	-	
県	-	-	
地方債	253,400	-	
その他	-	-	
一般	33,454	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	22年度事業計画
合計	-	-	
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	

平成21年9月30日現在



高崎市立箕郷中学校プール建設工事 平面図

学校体育施設整備事業（箕郷中学校）



完成した体育館 外・内



完成した武道館 外・内



進行中の中学校プール建設工事

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月30日現在

事務事業名	耐震補強事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (箕郷教育課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
心身共にゆとりのある学校生活を送るための安全な環境を維持することを目的とする。学校施設は災害時に避難場所となることから、耐震性の確保は非常に重要であり、耐震性の低い施設の計画的な改修を図る。	新耐震設計基準施行以前の建物について、耐震診断を実施する。診断の結果「補強必要」と判定された建物については、耐震補強設計、耐震補強工事を実施する。	平成21年4月1日時点 昭和56年以前259棟 改善済(補強等)79棟 補強等予定180棟	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	339,649	218,020	<ul style="list-style-type: none"> ■耐震診断 7校16棟 西部小1棟、倉賀野小2棟、第一中1棟、片岡中2棟、佐野中1棟、大類中8棟、倉賀野中1棟 ■耐震補強設計 6校13棟 八幡小3棟、岩鼻小3棟、西部小2棟、箕輪小1棟、車郷小1棟、第一中3棟 ■耐震補強工事 6校13棟 京ヶ島小1棟、片岡小3棟、北小1棟、東部小5棟、六郷小2棟、新町第二小1棟
国	158,137	93,889	
県	-	-	
地方債	134,200	77,200	
その他	-	-	
一般	47,312	46,931	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	487,113	-	<ul style="list-style-type: none"> ■耐震診断 9校17棟 北部小2棟、大類小1棟、中居小2棟、乗附小3棟、六郷小2棟、堤ヶ岡小1棟、長野郷中2棟、佐野中3棟、片岡中1棟 ■耐震補強設計 8校15棟 西部小1棟、倉賀野小2棟、倉渕中央小2棟、第一中1棟、片岡中2棟、佐野中1棟、大類中5棟、倉賀野中1棟 ■耐震補強工事 7校14棟 八幡小3棟、岩鼻小3棟、西部小2棟、箕輪小1棟、車郷小1棟、北部小1棟、第一中3棟
国	140,158	-	
県	-	-	
地方債	207,500	-	
その他	-	-	
一般	139,455	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	22年度事業計画
合計	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ■耐震診断 ■耐震補強設計 前年度の診断の結果、補強必要と判定された棟について補強設計を実施 ■耐震補強工事 前年度に耐震補強設計を行った棟について補強工事を実施
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月30日現在

事務事業名	箕輪城跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課 (箕郷教育課)
実施期間	平成3年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
国指定史跡箕輪城跡(昭和62年12月17日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共通の文化的・歴史遺産として活用を図る。	市民共有の文化的・歴史的遺産である箕輪城跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史学習の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。	史跡指定面積約19ha 平成元年度 保存管理計画 平成10年度 基本構想 平成15年度 基本計画 平成19年度 発掘調査報告書刊行	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
整備に伴う発掘調査 基本設計(1年次) 保存整備委員会開催 シンポジウム開催 用地買収	整備に伴う発掘調査 基本設計(2年次) 追加指定準備 保存整備委員会開催	ガイダンス施設・駐車場予定地買収 整備に伴う発掘調査 実施設計 追加指定	ガイダンス施設・駐車場予定地発掘調査 整備に伴う発掘調査 実施設計 工事管理 整備工事	整備に伴う発掘調査 実施設計 工事管理 整備工事 ガイダンス施設設計 追加指定地公有化

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	97,480	9,482	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備基本設計の策定に着手(2年計画の1年次) ・史跡地内における草刈等の保存管理 ・保存整備委員会の開催(10月) ・史跡整備に伴う発掘調査(2月) ・箕輪城シンポジウムの開催(平成21年2月8日)
国	66,000	0	
県	4,950	0	
地方債	0	0	
その他	0	0	
一般	25,630	9,482	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	16,844	—	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備基本設計の策定(2年計画の2年次) ・史跡地内における草刈等の保存管理 ・保存整備委員会の開催(7月・11月予定)
国	3,500	—	
県	1,050	—	
地方債	0	—	
その他	0	—	
一般	12,294	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月30日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	箕郷地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	箕郷地域の石綿セメント管残存延長 (平成20年度末 7,060m)	



【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
石綿セメント管等の布設替 940m	石綿セメント管等の布設替 940m	石綿セメント管等の布設替 940m	石綿セメント管等の布設替 940m	石綿セメント管等の布設替 940m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	27,383	101,367	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A = 852.5㎡ ・配水管布設工事 L = 375.7m ・配水管布設替工事 L = 1,276.3m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	18,700	49,940	
その他	—	—	
一般	8,683	51,427	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	103,628	—	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A = 1,649.7㎡ ・配水管布設替工事 L = 2,690.1m <発注予定> ・舗装復旧工事 A = 2,982.0㎡
国	—	—	
県	—	—	
地方債	42,800	—	
その他	—	—	
一般	60,828	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	22年度事業計画
合計	—	—	管網整備事業を計画的に実施する。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

上水道管網整備事業



凡 例	
配水管布設替工事	■
配水管布設替工事	■
舗装復旧工事	■

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月30日現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	污水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成20年度末 整備面積 191.17ha 整備延長 38.75km	


【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
下水道管渠の整備 面積 4.52ha 延長 1,190m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	124,862	112,872	実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。 下水道築造工事施工済 箕郷地域 1,170.9m
国	44,000	46,000	
県	—	—	
地方債	47,500	41,400	
その他	21,200	24,700	
一般	12,162	772	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	119,417	—	《9月30日現在》 下水道築造工事発注済 箕郷地域 管渠布設 L=1,130.4m 下水道築造工事発注予定 箕郷地域 舗装復旧 A=7,090㎡ 計 1,130.4m
国	47,910	—	
県	—	—	
地方債	41,700	—	
その他	20,000	—	
一般	9,807	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	22年度事業計画
合計	—	—	下水道築造工事発注予定 箕郷地域 1,841m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

污水管渠整備事業



凡 例	
幹線下水道築造工事	■
舗装復旧工事	■

