

新市建設（基本）計画実施計画事業 推進状況報告書

= 目 次 =

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1 . 倉渕中学校施設整備事業 | 1 ページ |
| 2 . 自然公園整備事業（大規模開発跡地整備構想）..... | 2 ページ |
| 3 . 小栗の里整備事業 | 3 ページ |
| 4 . 倉渕・ふるさと住宅建設事業 | 4 ページ |
| 5 . 高崎都市内地域連携事業 | 5 ページ |

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---|---------|---|---------|
| ハード事業名 | | 倉淵中学校施設整備事業 | | | 実施地区 | 倉淵地域 |
| 実施期間 | | 平成15年度～平成19年度 | | 所管課名 | 教育部庶務課 | |
| 新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.38) | | | | | | |
| 事業計画 | 平成17年度以前 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 全体計画(累計) | |
| | 屋体耐力度調査 H13 校舎改築設計、工事 H15～H17 | 屋内運動場改築 設計 | 屋内運動場改築 工事 | | 校舎改築設計、工 事 H15～H17 屋内運動場改築 設計 H18 屋内運動場改築 工事 H19 | |
| 実施計画額 | 合計(千円) | | 12,544 | 380,500 | 0 | 393,044 |
| | 財源 | 国庫支出金 | 0 | 67,366 | 0 | 67,366 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 121,200 | 0 | 121,200 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | | 12,544 | 191,934 | 0 | 204,478 | |
| 区分 (千円) | 18年度当 初予算額 | 18年度 決算額 | 18年度事業実績 | | | |
| 合計 | 12,544 | 0 | 建設場所未定のため屋内運動場改築設計は未着手 | | | |
| 国 | 0 | 0 | | | | |
| 県 | 0 | 0 | | | | |
| 市債 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | 0 | | | | |
| 一般 | 12,544 | 0 | | | | |
| 区分 (千円) | 19年度当 初予算額 | 19年度決 算見込額 | 19年度事業内容 | | | |
| 合計 | 12,754 | | 9月30日現在 屋内運動場・武道場改築設計 契約額 11,865,000円(H19.8.11～H20.2.29) 実施予定 | | | |
| 国 | 0 | | | | | |
| 県 | 0 | | | | | |
| 市債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般 | 12,754 | | | | | |
| 区分 (千円) | 20年度当 初予算額 | 20年度決 算見込額 | 20年度事業計画 | | | |
| 合計 | | | 屋内運動場・武道場改築工事 | | | |
| 国 | | | | | | |
| 県 | | | | | | |
| 市債 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般 | | | | | | |

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---|--------|--------------------------------|---------|
| ハード事業名 | 自然公園整備事業（大規模開発跡地整備構想） | | | 実施地区 | 倉淵地域 | |
| 実施期間 | 平成18年度～平成20年度 | | 所管課名 | 公園緑地課 | | |
| 新市基本計画実施計画書（平成18年度～平成20年度）計画内容(P.59) | | | | | | |
| 事業計画 | 平成17年度以前 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 全体計画（累計） | |
| | | 地元説明会 | 基本構想の策定 施設整備 | 施設整備 | 地元説明会 H18 基本構想・施設整備 H19～H20 | |
| 実施計画額 | 合計（千円） | | 200 | 50,000 | 50,000 | 100,200 |
| | 財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般財源 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 区分（千円） | 18年度当初予算額 | 18年度決算額 | 18年度事業実績 | | | |
| 合計 | 200 | 0 | 予定なし 地元説明会（時期未定） | | | |
| 国 | 0 | 0 | | | | |
| 県 | 0 | 0 | | | | |
| 市債 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | 0 | | | | |
| 一般 | 200 | 0 | | | | |
| 区分（千円） | 19年度当初予算額 | 19年度決算見込額 | 19年度事業内容 | | | |
| 合計 | 2,000 | | 実施予定 地元説明会（時期未定） 基本構想基礎資料の作成 2,000,000円 | | | |
| 国 | 0 | | | | | |
| 県 | 0 | | | | | |
| 市債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般 | 2,000 | | | | | |
| 区分（千円） | 20年度当初予算額 | 20年度決算見込額 | 20年度事業計画 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 国 | | | | | | |
| 県 | | | | | | |
| 市債 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般 | | | | | | |

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

| ハード事業名 | 小栗の里整備事業 | | | 実施地区 | 倉淵地域 | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|---|--|---|---------|
| 実施期間 | 平成18年度～平成22年度 | | 所管課名 | 地域づくり推進課 | | |
| 新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.73) | | | | | | |
| 事業計画 | 平成17年度以前 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 全体計画(累計) | |
| | 審議会の開催(4回) | 基本構想の策定 | 用地買収5000㎡ 詳細設計の作成 | 道の駅の整備 ・展示コーナー ・特産品コーナー ・休憩所(食堂) 斬首地整備 | 平成18年度:基本構想、 平成19年度:用地買収 (5,000㎡)詳細設計、 平成20～21年度:道の駅 の整備(展示コーナー、特 産品販売コーナー、休憩 所)斬首地整備、 平成22年度:観音山居宅跡 周辺整備 | |
| 実施計画額 | 合計(千円) | 1,929 | 60,500 | 150,500 | 212,929 | |
| | 財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 60,000 | 150,000 | 210,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,929 | 500 | 500 | 2,929 | | |
| 区分(千円) | 18年度当初予算額 | 18年度決算額 | 18年度事業実績 | | | |
| 合計 | 1,929 | 250 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成18年6月19日から平成18年9月12日までに計5回の担当部署における打合せ会議を開催 ・平成18年11月6日第1回小栗の里整備推進委員会開催(委員16名) ・平成19年2月21日第2回小栗の里整備推進委員会開催(委員14名) | | | |
| 国 | 0 | 0 | | | | |
| 県 | 0 | 0 | | | | |
| 市債 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | 0 | | | | |
| 一般 | 1,929 | 250 | | | | |
| 区分(千円) | 19年度当初予算額 | 19年度決算見込額 | 19年度事業内容 | | | |
| 合計 | 870 | | <p style="text-align: center;">9月30日現在</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成19年6月27日第3回小栗の里整備推進委員会開催(委員14名) ・平成19年7月17日小栗の里整備事業基本構想「骨子」(案)取りまとめに関する説明会 ・平成19年7月～8月小栗の里整備事業基本構想「骨子」(素案)に対する意見書(アンケートの実施) <p style="text-align: center;">実施予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第4、5、6回小栗の里整備推進委員会開催 ・基本構想の策定 | | | |
| 国 | 0 | | | | | |
| 県 | 0 | | | | | |
| 市債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般 | 870 | | | | | |
| 区分(千円) | 20年度当初予算額 | 20年度決算見込額 | 20年度事業計画 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 国 | | | | | | |
| 県 | | | | | | |
| 市債 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般 | | | | | | |

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|--|--|---|---------|
| ハード事業名 | | 倉淵・ふるさと住宅建設事業 | | | 実施地区 | 倉淵地域 |
| 実施期間 | | 平成20年度～平成21年度 | | | 所管課名 | 建設部住宅課 |
| 新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.106) | | | | | | |
| 事業計画 | 平成17年度以前 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 全体計画(累計) | |
| | | | | 用地取得5,000㎡ 設計・積算 戸建型賃貸住宅 建設 木造6棟6戸 | 平成20年度:用地取得・設計・積算・戸建住宅木造6棟6戸 平成21年度:戸建住宅木造6棟6戸・広場・児童遊園 | |
| 実施計画額 | 合計(千円) | | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| | 財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 148,100 | 148,100 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 |
| 区分(千円) | 18年度当初予算額 | 18年度決算額 | 18年度事業実績 | | | |
| 合計 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・排水路計画のルート変更により、排水路用地地権者に対する説明と用地交渉の下打ち合わせを行う。 | | | |
| 国 | 0 | 0 | | | | |
| 県 | 0 | 0 | | | | |
| 市債 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | 0 | | | | |
| 一般 | 0 | 0 | | | | |
| 区分(千円) | 19年度当初予算額 | 19年度決算見込額 | 19年度事業内容 | | | |
| 合計 | 0 | | <p style="text-align: center;">9月30日現在</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水路は、既存農業用水に排水することで用水組合と協議済み ・用地5000㎡のほかに過疎対策事業の用地として3773㎡を合わせて購入する(8773㎡=7月30日の調整会議で決定) ・造成計画の配置については、倉淵支所で協議・検討している 実施予定 | | | |
| 国 | 0 | | | | | |
| 県 | 0 | | | | | |
| 市債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般 | 0 | | | | | |
| 区分(千円) | 20年度当初予算額 | 20年度決算見込額 | 20年度事業計画 | | | |
| 合計 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・用地取得8,773㎡(3,773㎡は後の過疎対策事業として使用) ・造成工事(倉淵支所=土木課へ委託) ・戸建型賃貸住宅建設木造6棟6戸(住宅課・高崎ルート地場産材使用) ・20年10月ごろから募集開始予定(住宅課・倉淵支所) | | | |
| 国 | | | | | | |
| 県 | | | | | | |
| 市債 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般 | | | | | | |

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成19年9月30日現在

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|---------|---------|
| ソフト事業名 | | 高崎都市内地域連携事業 | | 実施地区 | 高崎・倉渕地域 |
| 実施期間 | | 平成18年度～19年度 | 所管課名 | 都市計画課 | |
| 新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.86) | | | | | |
| 事業計画 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 平成20年度 |
| | ・「はまゆう山荘」改修設計 ・体験交流事業及びまちめぐり交流事業等 | | ・「はまゆう山荘」改修工事及び天然温泉化 ・体験交流事業及びまちめぐり交流事業等 | | |
| 実施計画額 | 年度 | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| | 項目 | | | | |
| | 合計(千円) | | 6,013 | 120,000 | 0 |
| | 財源 | 国庫支出金 | 2,000 | 40,000 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | |
| 一般財源 | | 4,013 | 80,000 | 0 | |
| 区分(千円) | 18年度当初予算額 | 18年度決算額 | 18年度事業実績 | | |
| 合計 | 6,013 | 7,816 | 地域連携協議会(6月・1月・3月)実施 | | |
| 国 | 2,000 | 2,000 | 体験交流事業等 | | |
| 県 | 0 | 0 | ・倉渕の物産PRイベント(6月)・倉渕の子供を神輿の担ぎ手として高崎祭りに招待(8月)・ものづくり交流 in 倉渕(8月)・やるベンチャーウィーク実施(11月)・桜の郷づくり交流(3月) | | |
| 市債 | 0 | 0 | 温泉掘削調査 | | |
| その他 | 0 | 0 | | | |
| 一般 | 4,013 | 5,816 | | | |
| 区分(千円) | 19年度当初予算額 | 19年度決算見込額 | 19年度事業内容 | | |
| 合計 | 140,620 | | 9月30日現在 | | |
| 国 | 40,000 | | 温泉掘削工事 | | |
| 県 | 0 | | 実施予定 | | |
| 市債 | 0 | | 地域連携協議会(2回予定) | | |
| その他 | 0 | | 施設改修工事 | | |
| 一般 | 100,620 | | 交流体験事業(2回) | | |
| 区分(千円) | 20年度当初予算額 | 20年度決算見込額 | 20年度事業計画 | | |
| 合計 | | | | | |
| 国 | | | | | |
| 県 | | | | | |
| 市債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 一般 | | | | | |