

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

= 目 次 =

- 1 . 学校体育施設整備事業 1 ページ
 - ・ 倉渚小学校プール改築工事配置図 2 ページ
 - ・ 倉渚小学校プール改築工事平面図 3 ページ
 - 2 . 橋りょう再整備事業 4 ページ
 - ・ 烏川橋架替工事概要図 5 ページ
 - 3 . 簡易水道整備事業 (倉渚支所管内) 6 ページ
 - ・ 相満簡易水道 導水管・配水管布設替工事図面 7 ページ
 - ・ 中部簡易水道 増圧ポンプ改修工事図面 7 ページ
 - ・ 三ノ倉簡易水道 開閉台改修工事図面 8 ページ
 - 4 . 小栗の里整備事業 9 ページ
-

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月22日現在

事務事業名	学校体育施設整備事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (地域振興課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】


対象(誰を、何を)	学校体育施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
心身共に健全でゆとりのある学校生活を送るために、安全な環境を維持すること及びスポーツの振興に資することを目的とする。 学校施設は災害時に避難場所となることから、安全性の確保が重要になる。	老朽化した屋内運動場(屋体)及びプールの改築を行う。 また、プールの無い学校にプールの新築を行う。	老朽化・耐震性を考慮し、改築等を行う。	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
・中居小学校 プール改築	・倉渕小学校 プール改築 ・中川小学校 プール改築	・プール改築	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	10,727	7,906	・中居小学校プール改築 21年度繰越事業:地域活性化・さめ細かな臨時交付金を利用 繰越予算額 125,774 千円 ・倉渕小学校プール設計 ・中川小学校プール設計
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	10,727	7,906	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	286,171	—	・倉渕小学校プール改築 プール使用終了後着工～年度内完成予定 ・中川小学校プール改築 プール使用終了後着工～年度内完成予定 ・国府小学校プール設計 年度内設計終了予定 ・群馬南中学校プール設計 年度内設計終了予定
国	30,717	—	
県	—	—	
地方債	199,500	—	
その他	—	—	
一般	55,954	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	・プール改築 前年度設計分
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	



倉洲小学校プール配置図

外構配置図 S=1/200

2500φφ基礎 S=1/30

工事名	池田市立倉洲小学校プール施設工事
図面名	外構配置図
縮尺	1/200
設計年月日	訂正年月日
設計者名	担当
承認	校印
設計事務所	DOJIN ARCHITECT & ENGINEERING OFFICE
図面番号	— 120 —

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月22日現在

事務事業名	橋りょう再整備事業	所属 (支所)	建設部土木課 (建設課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】


対象(誰を、何を)	昭和55年以前に架設された橋りょう		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
昭和55年以前の橋りょうについては明確な耐震基準が適用されておらず、阪神大震災ではこれらの橋梁が重大な被害を受けている。新潟中越地震では、耐震補強された橋梁については甚大な被害が報告されておらず、橋梁の耐震補強の重要性が示された。橋りょうの再整備を行い、大規模地震等の災害に強いまちを構築する。	現行の耐震基準に適合するように既存橋梁の耐震補強を図るとともに、老朽化した橋梁の更新を行う。	架設年次が昭和55年で橋長 15m以上の橋りょう数 229 橋	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
鳥川橋架替事業 外	鳥川橋架替事業 外	鳥川橋架替事業 外	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	27,360	20,649	鳥川橋 地元説明会 仮設道路工事(右岸) 仮橋工事(右岸橋台・橋脚)
国	11,000	11,000	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	16,360	9,649	
合計	43,200	—	鳥川橋 仮橋架設(左岸橋台)
国	22,000	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	21,200	—	
合計	—	—	鳥川橋 仮橋架設(上部工)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	



第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 3 年 9 月 2 2 日現在

事務事業名	簡易水道整備事業	所属 (支所)	水道局浄水課 (建設課)
実施期間	平成 18 年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	簡易水道		
実施目的(どういった状態に)	簡易水道施設の整備及び維持管理を行う。	その他(全体計画等)	
簡易水道の安定供給を図る。		【簡易水道事業等】 倉渚支所管内8事業、箕郷支所管内2事業、榛名支所管内8事業	


【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
施設の整備、維持管理	施設の整備、維持管理	施設の整備、維持管理	

【年度別推進状況】


区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 2 年度 事業実績
合計	138,643	135,488	■施設整備6施設、維持管理18施設 施設整備 中部簡易水道 配水管布設替工事(L=587.6m) 三ノ倉簡易水道 送水管布設替工事(L=230m) 相満簡易水道 配水管布設替(L=791.9m)・水源改修工事(集水柵等) 維持管理 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	—	3,702	
地方債	—	—	
その他	82,682	97,859	
一般	55,961	33,927	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年度 事業内容
合計	151,385	—	■施設整備6施設、維持管理18施設 施設整備 相満簡易水道配水管布設替工事(L=1,506m) 相満簡易水道導水管布設替工事(L=158m) 中部簡易水道増圧ポンプ改修工事(増圧ポンプ 2基) 三ノ倉簡易水道開閉台改修工事(開閉台改修 一式) 維持管理 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	6,070	—	
地方債	—	—	
その他	82,065	—	
一般	63,250	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年度 事業計画
合計	—	—	■施設整備6施設、維持管理・水質検査18施設 施設整備 川浦小水道 配水管布設替工事 外 維持管理 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

事業名	相満簡易水道 導水管・配水管布設替工事	場所	高崎市倉淵町権田地内(東吾妻町萩生地内)
-----	---------------------	----	----------------------




工事概要	HIVP Φ 50mm L=529m	
	HIVP Φ 30mm L=672m	
	HIVP Φ 25mm L=305m	
	付帯工 一式	
給水管切替工 6カ所		
工期	自	平成23年8月31日
	至	平成23年12月28日

事業名	中部簡易水道 増圧ポンプ改修工事	場所	水沼地内
-----	------------------	----	------



工事概要	増圧ポンプ 2基	
工期	自	平成23年8月31日
	至	平成23年12月28日

事業名	三ノ倉簡易水道 開閉台改修工事	場所	三ノ倉地内
-----	-----------------	----	-------



第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月22日現在

事務事業名	小栗の里整備事業	所属 (支所)	市長公室地域づくり推進課 (地域振興課)
実施期間	平成18年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、観光客		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
地域の活性化を図るため、市民や観光客が、憩い楽しめる倉淵地域の情報発信基地の要素をもった拠点施設を整備する。	倉淵地域の自然や観光、小栗上野介の歴史遺産などを活用した施設整備を行なう。	19年度に基本構想策定、20年度に基本計画策定、21年度基本計画詳細検討、22年度に基本設計、運営計画、23年度に実施設計、24年度に施設整備。 平成18年度からの全体事業費 956,881千円。	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
基本設計 地質調査 運営計画 建設懇話会運営	実施設計 建設懇話会運営	施設整備 建設懇話会運営	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	15,931	8,029	<ul style="list-style-type: none"> ■小栗の里拠点施設建設基本設計業務委託 契約金額 4,305,000円 委託期間 平成22年9月16日～平成23年6月10日(繰越) ■倉淵支所改修基本設計業務委託 契約金額 5,197,500円 委託期間 平成22年9月25日～平成23年6月10日(繰越) ■高崎市小栗の里拠点施設運営計画等策定業務委託 契約金額 3,999,450円 委託期間 平成22年9月1日～平成23年3月25日 ■小栗の里拠点施設建設懇話会及び小栗の里整備事業庁内推進連絡会議等の運営 ■地質調査 ■推進体制の整備 小栗の里整備事業庁内推進連絡会議1回(2月3日) 小栗の里拠点施設建設懇話会2回(11月9日、3月16日) 小栗の里拠点施設建設懇話会及び物販ワーキンググループ合同会議5回 (12月9日、1月24日、2月9日、2月23日、3月9日) 個別ヒアリング(5日間、20団体、延べ46名)(1月6日～14日)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	15,931	8,029	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	50,561	—	<ul style="list-style-type: none"> ■拠点施設の実実施設計 ■倉淵支所改修の実実施設計 ■小栗の里拠点施設建設懇話会及び小栗の里整備事業庁内推進連絡会議等の運営 ・繰越予算額 6,662千円
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	50,561	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ■小栗の里拠点施設建設懇話会及び小栗の里整備事業庁内推進連絡会議等の運営
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	