

平成25年度 第2回 高崎市箕郷地域審議会

箕郷地域の事業推進状況報告書

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ① 箕郷地域観光施設整備事業 | … P. 1～P. 2 |
| ② 箕輪城跡保存整備事業 | … P. 3～P. 5 |
| ③ 公立保育所整備事業（箕郷第三保育園改築事業） | … P. 6～P. 7 |
| ④ 箕輪小学校校舎改築事業 | … P. 8 |
| ⑤ 箕郷文化会館大規模改修事業 | … P. 9 |
| ⑥ 上水道管網整備事業 | … P. 10～P. 11 |
| ⑦ 污水管渠整備事業 | … P. 12～P. 13 |

平成25年11月5日

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	箕郷地域観光施設整備事業	所属 (支所)	商工観光部 (箕郷支所 産業課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	芝桜公園を整備し、市民に憩いの場を提供するとともに観光客の誘客を図る。	芝桜管理を徹底し、公園用地を取得して、安定した公園運営を図ると共に幅広い客層の誘客を図るよう公園環境を整備する。	芝桜公園全体 6.5ha ・芝桜 2.9ha ・花園ゾーン 1.2ha ・林間ゾーン 0.6ha ・駐車場ほか 1.8ha

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計	34,170	31,222	芝桜公園整備事業 ・芝桜管理及び保全関係業務 ・芝桜まつり実施関係業務
国		—	
県		—	
地方債		—	
その他	25,920	17,067	
一般	8,250	14,155	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	31,690	芝桜公園整備事業 ・芝桜管理及び保全関係業務 ・芝桜まつり実施関係業務
国		
県		
地方債		
その他	17,070	
一般	14,620	



芝桜公園除草作業後



芝桜公園西側斜面
ミックスフラワー等播種作業



目土作業

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	箕輪城跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成6年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】


対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	国指定史跡箕輪城跡を適切に保存・管理するとともに、市民共有の文化的・歴史的遺産として活用を図る。	市民共有の文化的・歴史的遺産である箕輪城跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史活用の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。	史跡指定面積約19ha 昭和62年度 史跡指定 平成5年度～ 公有化 平成15年度 基本計画 平成19年度 発掘調査報告 平成21年度 基本設計 平成23年度～ 整備工事

【事業実施状況】


区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計	54,910	55,041	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木伐採工事 ・トイレ建築工事 ・四阿改修工事 ・斜面復旧工事
国	21,500	26,870	
県	6,450	5,289	
地方債		—	
その他		—	
一般	26,960	22,882	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	25,088	<ul style="list-style-type: none"> ・園路等整備工事 ・トイレ建築工事 ・城門等実施設計
国	10,413	
県	3,123	
地方債		
その他		
一般	11,552	



平成25年度史跡箕輪城跡保存整備事業内容



郭馬出西虎口門復元模型写真

搦手口

御前曲輪

本丸

二の丸

郭馬出

木俣

蔵屋敷

三の丸

大堀切

虎韜門

本丸西虎口門復元模型写真

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	公立保育所整備事業(箕郷第三保育園改築事業)	所属 (支所)	福祉部保育課 (箕郷支所市民福祉課)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	入所している児童	
実施目的	具体的手段	そ の 他
市内21ヶ所の保育所について、地域の児童数などの現状及び将来についての分析を基に、適正な施設整備と運営方法について検討し、計画的な改築改修を実施することで、安全に心地良く生活できる保育環境を整える。	未就学児童数等の推計 定員、施設規模の検討 施設の改築・改修計画の樹立 計画に基づく施工実施	

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計		—	
国		—	
県		—	
地方債		—	
その他		—	
一般		—	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	141,560	<ul style="list-style-type: none"> ・基本設計、実施設計、施工(一部着工) ・仮設園舎の設置 (H25.8. 19から仮設園舎での保育開始) ・既存園舎の解体 (H25.8. 13～10. 4) ・本体工事等(H26. 1～H27. 3月末)
国		
県		
地方債	105,500	
その他		
一般	36,060	

公立保育所整備事業（箕郷第三保育園改築事業）



旧園舎



旧園舎跡地



仮設園舎



仮設園舎 保育室



仮設園舎 給食室



仮設 園庭

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	箕輪小学校校舎改築事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成25年度～平成29年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	児童が心身ともに健全でゆとりある学校生活を送るための、安全な環境を維持することを目的とする。また、学校施設は、災害時に避難場所とはことなることから、安全性の確保をはかる。	耐力度調査の実施にもとづき、校舎の改築を実施する。	耐力度調査は実施済(H23年度)

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計		—	
国		—	
県		—	
地方債		—	
その他		—	
一般		—	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	16,522	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎増改築・解体設計委託 ・校地測量委託 ・地質調査委託
国		
県		
地方債		
その他		
一般	16,522	

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	箕郷文化会館大規模改修事業	所属 (支所)	総務部文化課 箕郷文化会館
実施期間	平成25年度～平成26年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	箕郷文化会館		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
開館から21年が経過し、建物・設備各所に不具合を生じている。 文化施設として発表する場を常に良好な状態と機能を保つことを目的とする。	防衛省民生安定施設助成を効率的に利用し、照明・空調・トイレのバリアフリー化等の改修及び太陽光発電(一部)を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根改修工事 ・トイレ改修工事(バリアフリー) ・照明機器設備改修工事 ・空調機器改修工事 ・太陽光パネル設置(10KW程度) 	

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計		—	
国		—	
県		—	
地方債		—	
その他		—	
一般		—	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	4,013	・実施設計 発注済み。
国	2,304	
県		
地方債		
その他		
一般	1,709	

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	配水管		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	箕郷地域内の老朽管の更新および石綿セメント管布設替を行う。	平成24年度末 石綿セメント管残存延長 4,576.7m	




【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計	72,256	70,898	・配水管布設替工事 L=1,188.4m ・舗装復旧工事 A= 268.0㎡
国	—	—	
県	—	—	
地方債	28,900	28,900	
その他	—	—	
一般	43,356	41,998	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	80,094	・配水管布設替工事 ・舗装復旧工事
国	—	
県	—	
地方債	33,500	
その他	—	
一般	46,594	

上水道管網整備事業



凡例	
配水管布設替工事	
舗装復旧工事	

1	柏木沢・配水管布設替	L = 284.3m
2	生原・配水管布設替	L = 339.8m
3	生原・配水管布設替	L = 140m
4	富岡・配水管布設替	L = 268.3m
5	和田山・配水管布設替	L = 274.8m
6	白川・配水管布設替	L = 107.1m
7	白川・配水管布設替	L = 140m
8	善地・舗装復旧	A = 381.4m ²
9	生原・舗装復旧	A = 600m ²

箕郷地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局整備課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	污水管渠		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成24年度末 整備面積 221.84ha 整備延長 42.62km	


【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計	80,577	96,031	管渠布設工事 668.0m 舗装復旧工事 4,095.3 m ²
国	30,075	40,457	
県	600	380	
地方債	29,300	46,594	
その他	8,000	8,600	
一般	12,602	0	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	72,460	管渠布設工事 舗装復旧工事
国	29,745	
県	300	
地方債	29,200	
その他	8,000	
一般	5,215	

汚水管渠整備事業



凡例	
管渠敷設工事	—
舗装復旧工事	—

1	東明屋・管渠布設	L = 144.4m
2	東明屋・管渠布設	L = 59.0m
3	下芝・管渠布設	L = 156.9m
4	下芝・管渠布設	L = 186.0m
5	東明屋・舗装復旧	A = 400m ²
6	生原・舗装復旧	A = 3,104.2m ²

