

第 5 次総合計画前期実施計画に係る平成 2 0 年度の推進状況及び  
平成 2 1 年度の取り組みについて

## 第 5 次総合計画前期実施計画事業（新町地域）一覧

頁	事業名	担当課 (支所担当課)
1 ~ 6	学校体育施設整備事業	教育部 教育総務課 (新町教育課)
7 ~ 10	新町市営住宅建替事業	建設部 建築住宅課 (新町支所 建設課)
11, 12	新町駅前第二土地区画整理事業	都市整備部 市街地整備課 (新町区画整理事務所)
13, 14	上水道管網整備事業	水道局 工務課 (新町上下水道事務所)
15, 16	上水道施設整備事業	水道局 工務課 (新町上下水道事務所)
17, 18	雨水管渠整備事業	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
19	交通バリアフリー基本構想推進事業	都市整備部 都市計画課
21, 22	新町支所建替事業	地域振興部 地域づくり推進課 (新町支所 地域振興課)

## 第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 1 年 3 月 1 8 日現在

事務事業名	学校体育施設整備事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (新町教育課)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校体育施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
心身ともに健全でゆとりのある学校生活を送るための安全な環境を維持すること及びスポーツの振興に資することを目的とする。 学校施設は災害時に避難場所となることから、安全性の確保は非常に重要である。	老朽化した屋内運動場及びプールの改築を行う。 また、プールの新築も行う。	【屋内運動場】 H20年度: 箕郷中・倉渚中改築 H20年度～H21年度: 新町第一小改築 【プール】 H21年度: 新町第一小改築、箕郷中・倉渚中新築	


### 【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
新町第一小屋体改築 箕郷中屋体改築 倉渚中屋体改築	新町第一小屋体改築 新町第一小プール改築 箕郷中プール新設 倉渚中プール新設	プール改築	プール改築	プール改築


### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	14,702	4,314	<ul style="list-style-type: none"> <li>■新町第一小学校屋内運動場建設事業 耐力度調査、屋内運動場改築設計</li> <li>■新町第一小学校プール建設事業 プール建設設計</li> </ul>
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	14,702	4,314	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	101,632	109,939	<ul style="list-style-type: none"> <li>■新町第一小屋内運動場建設事業 既存屋内運動場解体工事、屋内運動場改築工事に着手 ・改築屋内運動場 構造規模: 鉄骨造平屋建て 延べ面積919㎡ 契約額: 253,039,500円(H20.12.24～H21.9.30)</li> </ul> <p>《参考》校舎改築については新市基本計画として H20年度に完了 校舎改築工事 契約額1,070,895,000円(H19.6.28～H20.7.31)</p>
国	19,511	31,745	
県	-	-	
地方債	68,700	65,900	
その他	-	-	
一般	13,421	12,294	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	309,093		<ul style="list-style-type: none"> <li>■新町第一小屋内運動場建設事業 屋内運動場改築工事、外構工事等</li> <li>■新町第一小学校プール建設事業 プール建設工事 ・プール 構造規模: ステンレス製、25mプール: 水面積305㎡、渡渉プール: 水面積50㎡ 工 期: H21.10～H22.3(予定)</li> </ul>
国	45,014		
県	-		
地方債	224,700		
その他	-		
一般	39,379		

参 考





案内図




配置図

高崎市立新町第一小学校屋内運動場改築工事




高崎市立新町第一小学校屋内運動場改築工事

参 考



北立面図




東立面図

高崎市立新町第一小学校屋内運動場改築工事

新町第一小学校屋内運動場建設現場（基礎コンクリート打設）

撮影：平成21年3月12日





プール平面図

監理建築士 一般建築士登録 建築士事務所 松本金剛建築設計事務所 KINYA MATSUMOTO ARCHITECT & ARCHITECTS 〒910-0134 福井県福井市本町1丁目10番1号 TEL. 0776-311111 FAX 0776-311111		設計者 松本金剛建築設計事務所 〒910-0134 福井県福井市本町1丁目10番1号 TEL. 0776-311111 FAX 0776-311111	建築主 福井県立総合体育センター 〒910-0134 福井県福井市本町1丁目10番1号 TEL. 0776-311111 FAX 0776-311111	建築士 松本金剛建築設計事務所 〒910-0134 福井県福井市本町1丁目10番1号 TEL. 0776-311111 FAX 0776-311111	10B
---	--	--	---	--	-----



## 第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 1 年 3 月 1 8 日現在

事務事業名	新町市営住宅建替事業	所属 (支所)	建設部建築住宅課 (建設課)
実施期間	平成 19 年度～平成 21 年度	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	市営住宅		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
老朽化した住宅団地(10区2団地～8団地)を統合して、総合的な土地利用を行い、周辺と整合性のとれた住宅を整備する。	新町市営住宅の建替を行う。	【新町市営住宅】RC造4階建3棟、計72戸 【建替計画】平成19年度:24戸、平成20年度:24戸、平成21年度:24戸	

### 【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
第2号棟建設24戸 駐車場・道路・緑地・歩道整備 民間建物補償 1件	第3号棟建設24戸 駐車場・道路・緑地・歩道整備			


### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	440,394	320,074	第1号棟建設24戸 入居者移転補償 10件
国	187,900	208,520	
県	—	—	
地方債	226,538	68,100	
その他	—	—	
一般	25,956	43,454	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	418,773	402,575	第2号棟建設24戸 駐車場・道路・緑地・歩道整備 民間建物補償 1件 入居者移転補償25件
国	67,773	61,230	
県	—	—	
地方債	314,700	268,500	
その他	—	—	
一般	36,300	72,845	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容及び予算詳細
合計	470,137		第3号棟建設24戸 駐車場・道路・緑地・歩道整備 入居者移転補償 9件
国	202,802		
県	—		
地方債	240,300		
その他	—		
一般	27,035		


市営住宅建替事業位置図





S=1:10,000



全体配置計画図



NO.	1/200	NO. 1/100 (A)		図名	図名					NO.	8	・ 003
縮尺	1/200	縮尺	1/100 (A)	縮尺	縮尺					縮尺	8	・ 003



1. 楼层平面图 21/100

## 第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 1 年 3 月 1 8 日現在

事務事業名	新町駅前第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部市街地整備課 (新町区画整理事務所)
実施期間	昭和61年度～平成22年度	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	新町駅前第二土地区画整理事業地内		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	施行面積： 13. 69ha 総事業費： 4,544,000 千円 H19末進捗率： 77. 4%	


### 【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、補償 調査委託等	・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、補償 調査委託等	・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、補償 調査委託等	・清算金徴収、交付 (事業完了後事務)	・清算金徴収、交付 (事業完了後事務)

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	146,700	142,852	・建物工作物等移転補償 (6 件)
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	146,700	142,852	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	114,822	未定	・区画街路第2号線道路築造工事 (宝勝寺東門～仲野印刷) 幅員 5m ・ 延長 87m (2月 完成)  ・区画街路第2号線道路築造工事に伴う水道管、ガス管布設工事 (11月 完成)  ・建物等移転交渉を継続的に実施中 (宝勝寺周辺を中心) 移転完了(7件) ・ 移転予定(2件) 3月中に実施
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	1	-	
一般	114,821	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	98,236		・区画街路第2号線道路築造工事 (宝勝寺東門～銀座通り) 幅員 6m ・ 延長 50m  ・区画街路第2号線道路築造工事に伴う上下水道管、ガス管布設工事  ・建物等移転交渉を継続的に実施 (宝勝寺周辺 ・ その他) 所有者 4件 ・ 借家人 1件
国	-		
県	-		
地方債	-		
その他	1		
一般	98,235		

# 駅前第二土地区画整理事業



## 第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 1 年 3 月 1 8 日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	新町地域内の石綿セメント管等をダクタイル鋳鉄管に布設替を行う。	新町地域の石綿セメント管残存延長 (平成 20 年度末 722m)	

### 【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
石綿セメント管等の布設替 180m	石綿セメント管等の布設替 180m	石綿セメント管等の布設替 180m	石綿セメント管等の布設替 180m	石綿セメント管等の布設替 180m

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19 年度 事業実績
合計	12,841	17,214	管網整備事業 ・配水管布設替工事 L = 342.1 m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	5,305	5,300	
その他	—	—	
一般	7,536	11,914	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20 年度 事業内容
合計	18,255	14,826	管網整備事業 ・舗装復旧工事 L = 292.4 m A = 714.0 m <sup>2</sup> (藤岡・大胡線) ・配水管布設替工事 L = 41.8 m (新町駅北)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	7,100	7,100	
その他	—	—	
一般	11,155	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21 年度 事業計画
合計	16,125		管網整備事業を計画的に実施する。 ・配水管布設替工事 L = 150.0 m (新町浄水場南側) ・配水管布設替工事 L = 150.0 m (新町中学校周辺)
国	—		
県	—		
地方債	9,200		
その他	—		
一般	6,925		

# 新町全町図

1:10,000



## 21年度上水道管網整備事業

佐波郡  
玉村町



番号	位置	管種	口径	延長
1	新町浄水場南側	ACP	φ250	150m
2	新町中学校周辺	ACP	φ75	150m



## 第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 1 年 3 月 1 8 日現在

事務事業名	上水道施設整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (新町上下水道事務所)
実施期間	平成20年度～平成21年度(新町浄水場)	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	上水道施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	老朽化した浄水場等の施設や機器の更新を行う。	水道事業の財政計画も考慮し、浄水場等の施設・機器の更新を行う。	

### 【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
受変電設備更新工事 配水ポンプ設備更新工事	水中ポンプ更新工事 機器設備更新工事等			

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	110,172	105,000	施設整備事業
国	—	—	・ポンプ設備、電気設備、電気計装設備等工事 1式
県	—	—	・高圧受変電設備、機器設備、電話設備、低圧切換幹線設備工事 1式
地方債	15,700	15,700	・浄水場更新工事設計業務委託
その他	—	—	
一般	94,472	89,300	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	115,331		年度別事業計画に基づき、財政計画も考慮しながら実施する。
国	—		・配水ポンプ更新二期工事(1系統4台)
県	—		・機器設備更新(盤、計装機器、中央監視等)
地方債	69,000		
その他	—		
一般	46,331		

< 配水ポンプ >



< 高圧受変電設備 >



## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月18日現在

事務事業名	雨水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】


対象(誰を、何を)	雨水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
市内における浸水被害の解消を目指す。	計画的に雨水管渠を整備する。	平成20年度末 整備延長 4.71km	

### 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績		
合計	81,800	81,712	工事名・委託名	発注月	状況
国	15,000	25,000	・新町中排水区雨水幹線築造工事(第1工区)	H19. 6	H20. 3 完成
県	—	—	・新町中排水区雨水幹線築造工事(第2工区)	H19.12	H20. 3 完成
地方債	19,400	23,500			
その他	—	—			
一般	47,400	33,212			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容		
合計	12,500	5,775	工事名・委託名	発注月	状況
国	5,000	2,888	・新町南排水区基本設計業務委託	H20. 6	業務中
県	—	—			
地方債	6,400	2,500			
その他	—	—			
一般	1,100	387			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画		
合計	19,300		工事名・委託名	発注月	
国	4,700		・新町南排水区地質調査業務委託 (ボーリング8箇所)	第3 四半期	
県	—				
地方債	13,600				
その他	—				
一般	1,000				



雨水対策費 委託料 新町 補助 雨水対策担当 地質調査 8箇所

雨水対策費 委託料 新町 補助 雨水対策担当 詳細設計L=1,200m

1

2

## 第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 1 年 3 月 1 8 日現在

事務事業名	交通バリアフリー基本構想推進事業	所属 (支所)	都市整備部 都市計画課
実施期間	全期	事業の種類	ソフト事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	市内の駅周辺		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
多くの人が交流する鉄道駅周辺のバリアフリー化を推進して、誰もが安全で快適な社会生活を営むことができるまちの実現を目指す。	高崎市交通バリアフリー基本構想(高崎駅周辺地区)に係る推進組織において、同構想の着実な推進を図る。 乗降客の多い新町駅と井野駅周辺のバリアフリー基本構想の策定について検討を行う。		

### 【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想策定事業	○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想策定事業	○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想策定事業	○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想策定事業 ○井野駅周辺基本構想策定事業	○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想策定事業 ○井野駅周辺基本構想策定事業

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	-	-	バリアフリー推進会議の開催 道路・交通安全部会の開催
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	3,000	3,000	公共交通部会の開催 公共施設部会の開催 《実施予定》 道路・交通安全部会の開催 大型集客施設部会の開催 バリアフリー推進会議の開催 新町駅周辺基本構想策定に係る事前調査
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	3,000	3,000	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	3,000		公共交通部会の開催 道路・交通安全部会の開催 大型集客施設部会の開催 公共施設部会の開催 バリアフリー推進会議の開催 新町駅周辺基本構想策定業務
国	-		
県	-		
地方債	-		
その他	-		
一般	3,000		



## 5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月18日現在

事務事業名	新町支所建替事業	所属 (支所)	地域振興部 地域づくり推進課 (新町支所 地域振興課)
実施期間	平成24年度～平成27年度	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	新町支所庁舎		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
支所庁舎の耐震診断結果による補強の必要性と老朽化による諸機能の低下に伴い、安全で利便性の高い新庁舎を建設する。	用地の有効利用を図りながら、現在の支所の敷地内に新築する。		

### 【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
				基本計画の作成 基本設計

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	26	0	建設懇話会(仮称)の設置に伴う会議費等を予算計上したが、本事業を先送りすることになったことから、建設懇話会(仮称)についても未設置となった。
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	26	0	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共用地(借地を含む)の整理検討</li> <li>・複合化施設の検討</li> </ul>
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共用地(借地を含む)の整理検討</li> <li>・複合化施設の検討</li> </ul>
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	

<相談コーナー設置前>



<相談コーナー設置後>

