

事業評価書

補助事業名	交通施設:下長根・宿1号外2線改良舗装 交通施設:下長根・宿1号外2線改良舗装(第2工区)				
補助事業者名	高崎市				
実施場所	高崎市吉井町下長根地内				
補助事業の成果の目標	<p>本路線は高崎市総合計画で整備が予定されている災害時緊急避難場所「吉井中央公園(仮)」に接した計画道路である。 現道は幅員が2m程度と狭く、避難道路としての機能のみならず、緊急車両の進入すら困難な上、コンクリート舗装面のひび割れやたわみ等のいたみが多く見られる状況となっている。</p> <p>そこで、道路幅員(車道7.5m、歩道3.5m)を確保するとともに、舗装改良することにより、災害時の緊急避難場所へのアクセス道路として整備し、緊急車両等の通行及び歩行者の通行の快適性・安全性を確保することで周辺住民の生活環境の向上を図る。</p> <p>なお、本路線は平成25年度から平成29年度の5カ年での整備を予定しており、用地取得済み箇所から道路改良工事を施工している。</p> <p>【参考指標】 想定避難場所利用世帯数 2,366世帯 想定避難所利用人口 6,057人 (平成28年4月30日現在)</p>				
補助事業の内容	工事延長 358.4m/550.0m 幅員11.0m				
補助事業の始期及び終期	平成25年度から平成29年度				
事業費及び交付金額		27年度 以前	28年度	29年度 以降予定	計
	事業費	円 121,841,567	円 51,991,200	円 37,316,800	円 211,149,567
	交付金額	円 106,081,500	円 49,627,000	円 25,269,000	円 180,977,500
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>【補助事業の成果及び評価】 工事が全線完了していないことから具体的な評価は出来ないが、工事完了区間については、円滑に供用開始されている。今年度は現道交差部の改良を行ったためアクセス道路としての機能が向上した。</p> <p>【地域住民への周知の実施状況】 ・工事看板への記載 ・工事完成後ペイント ・工事回覧での周知</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	道路工事も順調に進み計画道路の線形が見えてきたことで、地域住民から早期完成を望む声や、きれいな道路になると良いなどの意見も出ている。今年度も隣接する災害時緊急避難場所「吉井中央公園(仮)」の整備なども考慮しながら工事を進めていきたい。				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				