

別紙

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	配水管布設替工事	高崎市	4,400,000	4,400,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

## II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	配水管布設替工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高崎市		
交付金事業実施場所		高崎市上里見町地内		
交付金事業の概要		老朽化した配水管の更新 配水管布設替(HIVP-RRロングφ75mm)L=341.0m、空気弁設置工1基、給水管切替工1箇所1戸、付帯工一式		
総事業費		11,944,800	交付金充当額	4,400,000
			うち文部科学省分	0
			うち経済産業省分	4,400,000
交付金事業の成果目標		事業計画路線は、以前より水道施設(水道管)が設置されていましたが、既設の水道管は塩化ビニル管で口径30mmとなっています。この管路は、布設年度が不明なほどの老朽管であり、漏水事故が頻繁に発生しております。また、口径が小さいため、地域住民へ安定した水量を供給することができません。そのため、本事業で水道管路の耐震化及び口径を大きくする配水管布設替工事を行うことにより、漏水防止や地震時の被害軽減、増径による飲料水の安定供給ができることで、地域住民の定住化促進及び地域の		
交付金事業の成果指標		事業計画路線L=1.49kmにおける耐震適合率100%を目指します。		
交付金事業の成果及び評価		前年度事業までに、1.15kmの水道管布設替えが完了し、事業計画1.49kmのうち、管路の耐震適合率は77.2%まで向上し、飲料水の安定供給が可能となり、地域住民の安全・安心の暮らしが確保された。引き続き、平成29年度事業を行ったことで1.49kmの水道管布設替えが完了し、耐震適合率100%を達成することができた。耐震適合率が向上することにより、更なる漏水防止や地震時の被害が最小限に抑えることができる。		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的		契約の方法等	契約の相手方	契約金額
配水管布設替		指名競争入札	(株)神保水道設備	11,944,800
		計		11,944,800
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無	交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	H31

(備考) (1) 事業ごとに作成すること。

(2) 番号の欄は、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。

(3) 交付金事業の成果目標の欄は、発電用施設周辺地域整備法第1条(目的)を踏まえて具体的に記載すること。

(4) 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。

(5) 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。

(6) 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

(7) 成果及び評価に係る第三者機関等を活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、その名称及び構成員等を記載