

平成26年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)

【高崎地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道東二条線	八島町70番地1先	歩道上を歩行者と車両が混然となって通行しており、接触の危険がある。	歩行者と自転車を分ける路面標示設置	自転車マークを8箇所設置済。	高崎市(道路維持課)	8月12日

【西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道C591号線	上並榎町539番地18先	新設した橋を渡り、道路を横断する際に車両と接触の危険がある。	横断歩道設置	横断歩道を設置済。	高崎警察署	8月28日
②	市道C584号線	上並榎町561番地2先	跨線橋の支柱が腐食している。	支柱の修繕及び取替え	支柱の修繕済。	高崎市(道路維持課)	8月28日
③	市道A357号線	並榎町150番地27先	側溝の蓋が破損している。	溝蓋の修繕	溝蓋の修繕済。	高崎市(道路維持課)	8月28日
④	市道A856号線	飯塚町205番地先	塀が倒壊する危険性があり、木の枝が道路上に落下し通行者にあたる危険性がある。	塀の修繕と枝の剪定	町内へ塀の修繕と枝の剪定依頼済。	高崎市(管理課)	8月28日

【塚沢小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道F141号線	飯玉町34番地先	通勤時の抜け道として使う車両が多く、速度をだす車両も多い。	東西に延びる道路へ一時停止の道路標示及び看板設置	タップラインを設置済。	高崎市(地域交通課)	8月11日

【城東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道環状内廻り線	北双葉町20番地先	当交差点で昨年度4件の交通事故が発生している。	南北の道路へ一時停止標識を設置	タップライン設置済。 止まれへの強調標示設置済。 付近の外側線の引き直し済。	高崎市(地域交通課)	8月28日

【新高尾小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道新高尾小学校通り線	日高町826番地先	カルバートの延長は長い上に、昼間は消灯しており薄暗い。	登下校時の照明の点灯	照明を点灯済。	高崎市(道路維持課)	8月11日
②	市道中尾団地北通り線	中尾町893番地先	日高病院への出入りする車両が多く、踏切待ちで児童の通行を妨げることもある。	横断歩道設置 通学路と分かる標示	路面標示シート設置済。	高崎市(地域交通課)	8月11日
③	市道中尾団地北通り線	中尾町821～664番地先	路側帯が狭く、車両の通行量も多い。	グリーンベルト設置	ホストコーンを設置済。 車道の幅員を狭小化(路側帯拡大) 済。	高崎市(道路維持課) (地域交通課)	8月11日
④	市道E64号線	中尾町870番地先～前中尾公民館付近	路側帯が狭く、車両の通行量も多い。	グリーンベルト設置	車道の幅員を狭小化(路側帯拡大) 済。	高崎市(地域交通課)	8月11日

【八幡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道C289、290号線	八幡町369番地先	交通量が多く横断歩道やカーブミラーの設置はあるが出会い頭の事故が多い。	交差点内徐行・一時停止標識設置 ガードレール設置	指導停止線を設置済。	高崎市(地域交通課)	8月14日
②	市道C179号線	八幡町728番地9先	抜け道のため交通量が多く、速度を出す車両が多い。	速度表示・徐行表示設置 減速を促す路面標示設置	減速マークを設置済。	高崎市(地域交通課)	8月14日
③	市道若田大門線	八幡町720番地先	ガードレールはあるが幅が狭い。	ガードレールの変更	ガードレールを修繕済。	高崎市(道路維持課)	8月14日
④	市道C248号線	八幡町567番地先	幅員が狭く、車両がすれ違う際には歩行者の通行が困難である。	「速度落とせ」道路標示、速度表示 水路への蓋掛け	減速マークを設置済。	高崎市(地域交通課)	8月14日
⑤	市道C340号線	剣崎町347番地12先	交通量が多く速度を出す車両が多い。また、一時停止もなく危険。	減速させるための段差設置 減速、徐行の標示設置	減速マークを設置済。 誘導破線を設置済。	高崎市(地域交通課)	8月14日

【倉賀野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道I391号線	倉賀野町819番地3～615番地9先	幅員が狭く、通行量も多い上に速度をだす車両が多い。また、車両同士の接触事故も頻発しており、児童がその事故に巻き込まれる危険性も高い。	外側線・路面標示等の引き直し 外側線の狭小化 グリーンベルト設置 減速標示設置 路面標示・標識設置	外側線・路面標示引き直し済。 タップライン設置済。 減速標示設置済。	高崎市(地域交通課)	8月13日

【岩鼻小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道中居岩鼻線	栗崎町465番地1 ～岩鼻町259番地先	交通量が多い上に歩道の幅が狭い。	歩車道が明瞭となるよう縁へ塗料等での明示	縁石へ塗料の塗布予定。	高崎市(道路維持課)	8月13日
②	一般県道綿貫・倉賀野停車場線	台新田町195番地先	交通量が多く、大型車の通行が多いために道路横断時に危険を感じる。	歩行者用手押し信号機設置	歩行者用押しボタン式信号機を設置継続上申済。	高崎警察署	8月13日
③	市道中居岩鼻線 市道H928号線	綿貫町2239番地7先	交差点隅切り箇所は民家のブロック塀と電柱により、運転者から死角となっている。そこへ車両が内回りし、歩行者溜まりの中を通	ポストコーン設置	ポストコーンを設置済。 外側線を設置済。	高崎市(道路維持課)	8月13日

【京ヶ島小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道E60号線	萩原町768番地3先	見通しが悪く、登下校時に車両の通行量が多い。	道路標識及び路面標示設置	「学童注意」の路面標示設置済。	高崎市(地域交通課)	8月12日
②	主要地方道高崎・駒形線 市道宿横手大沢線	萩原町427番地先	歩道と接する敷地との段差が大きく落下すると危険である。	柵設置	フェンスを設置中であり、平成27年度以降も施工予定。	高崎市(道路維持課) 群馬県	8月12日
③	市道F585号線	島野町890番地4先	歩道はあるが車両の通行量が多く危険を感じる。	ガードレール設置	マウンドアップの歩道になっている為、ガードレールの設置無し。	高崎市(道路維持課)	8月12日
④	市道G149号線	島野町313番地先	信号機も横断歩道も無い、通行量の多い交差点を横断しており危険である。	南北にかかる横断歩道設置	車道の幅員を狭小化済。 ポストコーンを設置済。	高崎市(道路維持課) (地域交通課)	8月12日
⑤	主要地方道前橋・長瀬線	元島名町516番地先	信号機も横断歩道も無い、通行量の多い交差点を横断しており危険である。	横断用の旗及び収納箱設置	旗及び収納箱を設置済。	高崎市(健康教育課)	8月12日

【東部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道E843号線	貝沢町1523番地10先	南北に横断する児童が多く、東西道路に「止まれ」の標示が無く、危険である。	東西道路に「止まれ」標示設置	横断歩道を設置済。	高崎警察署	8月27日
②	市道E909号線	貝沢町2103番地先	幅員が狭く、見通しが悪いため、車両と接触の危険性がある。	「学童注意」路面標示設置	「学童注意」の路面標示設置済。	高崎市(地域交通課)	8月27日
③	市道E910号線	貝沢町2076番地先	「止まれ」の路面標示が薄れている。	「止まれ」標示引き直し	「止まれ」標示を引き直し済。	高崎警察署	8月27日
④	市道高商西通り線	東貝沢4丁目4番地1先	東西にかかる横断歩道が薄れている。	横断歩道引き直し	横断歩道を引き直し済。	高崎警察署	8月27日
⑤	市道E468号線	東貝沢1丁目14番地1先	「止まれ」の路面標示が薄れている。	「止まれ」標示引き直し	「止まれ」標示を引き直し済。	高崎警察署	8月27日

【西部小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線 主要地方道前橋安中富岡線	下大島町296番地1先	横断歩道はあるが歩行者用信号機がなく、車用信号機は高い位置で子どもからは見えづらい。	歩行者用信号機の設置	歩行者用信号機を設置上申済。	高崎警察署	10月23日

【矢中小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道H467号線	柴崎町2239～2934番地先	交通量が多い上に、速度を出す車両が多く、更に路側帯が狭く車両を回避する場所が	用水路を暗渠化し、歩道設置 グリーンベルト設置	横断歩道を設置上申済。	高崎警察署	8月27日
②	市道H427号線	矢中町311～313番地先	深さ50cm程度の水路に蓋が無く、転落のおそれがある。	蓋設置もしくは転落防止柵設置	要望延長の半分は設置済であり、残り半分はH27年度施工予定。	高崎市(土木課)	8月27日

平成26年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)
【箕郷地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【箕輪小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・安中・渋川線	箕郷町下芝257番地先	バス通学の児童が当箇所を利用しているが、歩道が無く大型車の通行時には車両が接近し危険である。	縁石の延長 バス待機場所の拡幅 グリーンベルト設置	赤ポールが設置されていない箇所にグリーンベルトを設置済。	群馬県	6月5日
②	市道箕郷-3-1号線	箕郷町西明屋161番地1先	歩車道部で段差のある場所と無い場所があり、転倒する恐れがある。	歩車道部の段差解消	県道高崎・安中・渋川線歩道と市道箕郷3-1号線歩道交差部段差解消施工を実施済。また、市道歩道内の標識柱に激突防止カバーを設置済。	高崎市(建設課)	5月26日

【車郷小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	箕郷-4-126号線	箕郷町富岡255番地1 ~1476番地24先	幅員が狭く、速度をだす車両が多い。また現在7時30分~8時30分で時間帯通行規制がかけられているが、7時30分前に通学する児童が多い。	道路の拡幅 時間帯通行規制の時間帯変更	道路を拡幅し、歩道を設置予定。時間帯通行規制の時間帯変更を調整中。	高崎市(建設課) 高崎警察署	5月26日 7月29日
②	一般県道箕郷・板鼻線	箕郷町富岡1424番地2先	交通量が多く、速度を出し側道にはみ出る車両が多い。	車道と路側帯を分離するポール設置 横断歩道設置	広くなった路肩にグリーンベルト及び路面表示(速度落とせ)を設置済。 横断歩道を設置上申済。	群馬県 高崎警察署	5月26日 6月5日
③	箕郷-和田山・白川線	箕郷町和田山600番地2先	歩道が途切れてしまい、児童は車道を通行している。また、車道へはガードレールの間からでるので、運転者から認知されづらい。	歩道の延長及び路側帯のカラー舗装 車道へでる場所へポストコーン設置 路側帯拡幅	グリーンベルトを設置済。	高崎市(建設課)	5月26日
④	一般県道榛名山・箕郷線	箕郷町善地207番地2先	カーブで見通しが悪く、更に速度を出す車両が多い為、道路を横断する際に危険である。	減速させる段差や道路標示またはカラー舗装	減速を促す「速度落とせ」の路面表示を設置済。	群馬県	6月5日
⑤	市道箕郷-白川・本郷線 市道箕郷-和田山・白川線	箕郷町白川719番地2 ~1973番地4先	大型車の交通量が多く、鋭角にカーブしたりアップダウンがあり見通しが悪いため、接触の危険がある。	グリーンベルト設置 横断歩道設置	グリーンベルト設置済。 横断歩道を設置上申済。	高崎市(建設課) 高崎警察署	5月26日

【箕郷東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道柏木沢・大八木線	箕郷町柏木沢2303番地1先	とり坂で速度が出でしまう車両が多く、また、幅員も狭いため横断する児童の待機場所がない。	「交差点有り」「横断歩道有り」「スピード落せ」標識や路面標示設置	注意喚起を促す「交差点注意」の路面表示設置済。	群馬県	6月5日
②	主要地方道前橋・箕郷線	箕郷町生原1111番地1先	交通量が多く、横断歩道を横断する児童がいても止まらない車両が多い。	手押し信号機設置または「ゾーン30」「交差点有り」「スピード落せ」標識や路面標示設置	注意喚起を促す「交差点注意」の路面表示設置済。 信号機(手押し式)を設置上申済。	群馬県 高崎警察署	5月26日 6月5日
③	主要地方道前橋・箕郷線	箕郷町生原1747番地4先	横断歩道が無く、車両の往来が多く、横断時危険が伴う。	横断歩道設置	横断歩道を設置上申済。	高崎警察署	5月26日

平成26年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)

【群馬地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【金古小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-内金古・小学校線	金古町2087番地5先	幅員が狭く、30km規制にも関わらず速度を遵守しない車両が多い。	ポストコーン設置	ポストコーンの設置済。	高崎市(建設課)	6月16日
②	主要地方道前橋・箕郷線 市道群馬-内金古・小学校線	金古町1347番地5先	学校前の交差点で、登下校のピーク時には横断待機場所に児童が収まりきらない。	ポストコーン設置	グリーンベルトの引き直し済。	高崎市(地域振興課)	6月16日 8月1日
③	主要地方道前橋・箕郷線 主要地方道高崎・渋川線	金古町264番地1先	主要地方道が交差する地点で交通量は多く、信号待ちをする児童の待機場所も狭く危険である。	ポストコーン設置	ポストコーンの設置済。	群馬県	6月19日
④	市道群馬-金古・西国分線	金古町312番地2先	グリーンベルトや横断歩道は設置されているが、多くの車両が速度を出して通行している。	「横断者注意」等の路面標示	「横断者注意」の路面標示を2箇所に設置済。	高崎市(地域振興課)	6月20日

【国府小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-菅谷・北原線	西国分町453番地5先	ガードレール上に設置されている反射板が4ヶ所破損している。	反射板の修繕	反射板の破損部分を修繕済。	高崎市(建設課)	6月16日
②	市道群馬-菅谷・北原線	西国分町453番地6先	カーブミラーが2基設置されているがミラーが小さく見えづらい。	カーブミラーの増設等	カーブが下り勾配であり、車両への減速を注意喚起するために「カーブ注意」の路面標示を設置済。	高崎市(地域振興課)	6月20日
③	市道群馬-2-189号線 市道群馬-2-192号線	東国分町306番地6先	交差点であるが一時停止や止まれの標識がなく、車両が止まらずに通行している。	道路標識もしくは「止まれ」の路面標示	停止指導線等の引き直し済。	高崎市(地域振興課)	6月20日・ 8月4日
④	市道群馬-東国分・元総社線	東国分町540番地先	「止まれ」の路面標示が薄れている。	「止まれ」の引き直し	「止まれ」の引き直し済。	高崎警察署	8月4日
⑤	市道群馬-菅谷・北原線	北原町323番地2先	交差点の電柱に共架されているカーブミラーが小さく見えづらい。	大きいカーブミラーへの取りかえ	「カーブ注意」の路面標示の引き直し済。	高崎市(地域振興課)	6月20日

【堤ヶ岡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-中泉・三ツ寺・中里	三ツ寺町254番地2先	主要地方道2路線の抜け道として利用されているが、速度抑止の措置がとられていない。	速度抑止措置	「学童注意」の路面標示を2箇所に設置済。	高崎市(地域振興課)	6月20日
②	市道群馬-堤下線	三ツ寺町1113番地1先	主要地方道3路線の抜け道として利用されているが、速度抑止の措置がとられていない。	速度抑止措置	「速度落せ」及び「カーブ注意」の路面標示をそれぞれ2箇所設置済。	高崎市(地域振興課)	6月20日
③	認定外道路	棟高町1324番地3	幅員が広い路線に一時停止標示があり、幅員の狭い路線に一時停止標示がなく、優先が逆になっており混乱をまねいているので、横断する児童が危険である。	幅員の狭い路線に「一時停止」設置	平成25年度に警察へ要望し、すでに一時停止標示がなされている。なお、区画道路(東西方面)の幹線道路以西については、当面の間、通行止とした。	高崎市(区画整理課)	9月5日

【上郊小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道柏木沢・大八木線	井出町1643番地1 ～1566番地1先	歩道はあるが幅が60cm程と狭く、雨天時に車両と児童の傘の接触事故があった。	歩車道の間に柵の設置 「児童注意」等の路面標示	注意喚起を促す路面標示を設置済。	群馬県	6月19日

【金古南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道群馬-1-309号線	金古町732番地1先	停止線及び止まれの標示が薄れている。	停止線及び「止まれ」標示の引き直し	停止線と「止まれ」の標示を引き直し済。	高崎警察署	8月4日
②	市道群馬-1-294号線	金古町756番地2先	校門の両側の門柱が高く、学校内に進入する車両から校門内側にいる児童が認識しづらい。	カーブミラー設置	校門前2箇所に「学童注意」の道路標示を設置済。	高崎市(地域振興課)	6月20日

平成26年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)
 【新町地域】

セル網かけ有 : 対策済
 セル網かけ無 : 未対策

【新町第二小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道新町-8013号線	新町1498番地7先	抜け道として利用されており、速度を出す車両が多い。	ハンプ設置	ハンプを設置済。	高崎市(建設課)	8月22日

平成26年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)

【榛名地域】

セル網かけ有 : 対策済

セル網かけ無 : 未対策

【下室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道あら町・下室田線	下室田町1295番地先	交通量が多い路線であるが、歩車道分離していないため危険である。	歩車道分離	歩車道分離できるスペースが無いため、実施不可能。	群馬県	6月10日

【上室田小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名-104号線	上室田町3028～4385番地先	幅員が狭く、速度を出す車両が多い。	グリーンベルト設置 路側帯拡幅 減速を促す標示	グリーンベルト設置済。	高崎市(地域振興課)	7月16日

【里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	国道406号線	上里見町59～1653番地先	交通量の多い道路であり、歩道も設置されているが、幅が狭く更には溝蓋等で隆起して	歩道の整備・修繕 縁石やガードレール設置	校門前の既設歩道の補修を実施済。	群馬県	6月10日

【下里見小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	一般県道箕郷・板鼻線 市道榛名-212号線	下里見町635番地先	車両の交通量が多く、速度を出して通行する車両が多い。また、交差点の歩行者溜まりが狭く、路側帯も1mしかなく危険である。	歩行者溜まりに防護フェンス設置 路側帯の拡幅 時間帯通行規制 側溝の隙間の修繕	歩行者溜まりを設置済。	群馬県 高崎市(建設課)	7月16日

【宮沢小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道榛名5-212号線	十文字町714番地先	側溝に蓋がされていない。	溝蓋設置	溝蓋を設置済。	高崎市(建設課)	7月16日

平成26年度高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表(平成27年10月末現在)
【吉井地域】

セル網かけ有 : 対策済
セル網かけ無 : 未対策

【多胡小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町神保871番地先	高速道路の下の距離が長く、街灯はあるが大変暗く危険である。	明るくする工夫	平成27年度照明を設置予定。	群馬県	9月19日
②	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町神保871番地先	速度をだす車両が多く、高速道路の下を抜ける車両は暗いところから急に明るいうちになるので歩行者を見落とすことが多い。	信号機設置 「児童横断注意」標識設置	押しボタン式信号機を設置継続上申請。 路面表示を高崎土木事務所で設置予定。	高崎警察署 群馬県	9月19日
③	市道東シメ木・小奈木1号線	吉井町多胡148番地2先	速度を出す車両が多く、道路に照明がなく暗い。	街灯設置 「子ども飛び出し注意」標識設置	路面標示を設置済。	高崎市(地域振興課)	9月19日
④	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩1150番地1 ～47番地先	カーブで見通しが悪く、幅員も狭い。	道路拡幅 歩車道分離のポール設置	道路拡幅については、区長から要望が来ているため検討している。ポール設置箇所については、幅員狭小で設置困難なため、道路拡幅により対処する予定。	群馬県	9月19日
⑤	主要地方道高崎・神流・秩父線	吉井町塩203番地先	幅員が狭く、廃屋が道路に崩れており危険。	道路拡幅 歩車道分離のポール設置 グリーンベルト設置	廃屋については、道路通行に支障があれば対応する。ポール、グリーンベルトについては幅員狭小で設置困難なため、上記と同様に道路拡幅により対処する予定。	群馬県	9月19日

【入野小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道東山下・前田柱	吉井町小串204番地3先	止水栓の蓋が欠けている	蓋の交換	蓋修理済。	高崎市(地域振興課)	9月10日
②	市道森下・中川原線	吉井町中島128番地14先	路面標示「カーブ注意」が消えている。	路面標示引き直し	カーブ注意の路面表示及びドットラインを引き直し済。 「止まれ」を引き直し済。	高崎警察署 高崎市(地域振興課)	9月19日
③	市道森下・中川原線	吉井町中島131番地1先	カーブで見通しが悪く、速度をだす車両が多い。	路面標示「カーブ注意」設置	路面表示、外側線、グリーンベルトの引き直し済。	高崎市(地域振興課)	9月19日

【南陽台小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策内容	事業主体	調査日
①	市道南陽台幹線1号	吉井町南陽台3丁目30番地	歩道の一部が山の下り斜面に接しており、児童が転倒した際に危険である。	下り斜面と歩道の間にフェンス設置	転落防止フェンス設置済。	高崎市(建設課)	9月10日