

【様式1－2】

6. 対象横断歩道橋ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全性	対策の内容・時期									
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
新町人道跨線橋	－	---	107.85	1987	38	2020	Ⅲ	↔ 点検・設計 主部材：塗装と当て板補強&足場工等					点検		設計	↔ 主部材 塗装等	
上豊岡横断歩道橋	－	市道環状線	61.9	1980	45	2022	Ⅲ		設計	↔ 橋脚・塗装等					点検		
岩鼻横断歩道橋	市道	市道岩鼻八幡原線	38.4	1969	56	2020	Ⅱ	点検					点検		床版：橋面防水(舗装打ち替え含む)等	設計	↔
中居横断歩道橋	市道	市道競馬場通り線	113.6	1984	41	2021	Ⅱ		点検					点検	床版：橋面防水(舗装打ち替え含む)等	設計	↔
倉賀野二線橋	－	市道H724号線	83.4	1950	75	2021	Ⅱ		点検					点検			
石原横断歩道橋	－	観音通り線	48.6	2011	14	2022	Ⅰ			点検					点検		
高崎駅東口北歩道橋	－	A771号線	42	2012	13	2023	Ⅰ				点検					点検	
昭和二線人道橋	－	市道A299号線	59.1	1950	75	2021	Ⅱ		点検					点検			
浜川並榎横断歩道橋	市道	市道浜川並榎線	60	1969	56	2020	Ⅱ	点検					点検				
東部横断歩道橋	－	市道環状線	49.9	1972	53	2022	Ⅱ			点検					点検		
貝沢横断歩道橋	－	市道環状線	52.1	1972	53	2022	Ⅱ			点検					点検		設計
浜尻二線人道橋	－	市道浜尻団地南通り線	75.3	2006	19	2021	Ⅱ		点検					点検			
緑町横断歩道橋	市道	市道中央通り線	43.7	1969	56	2020	Ⅱ	点検					点検				
筑縄横断歩道橋	－	市道環状線	49.8	1980	45	2022	Ⅱ			点検					点検		設計
高崎駅西口中央歩道橋	－	A654号線	42.43	1985	40	2024	Ⅱ					点検					点検
高崎駅西口南歩道橋	－	A654号線	10.4	1985	40	2023	Ⅰ				点検					点検	
高崎駅西口北歩道橋	－	A654号線	226.37	2019	6	2024	Ⅰ					点検					点検
東二条線南歩道橋	－	市道東二条線	27.73	1991	34	2023	Ⅰ				点検					点検	
東二条線北歩道橋	－	市道東二条線	27.92	2019	6	2024	Ⅰ					点検					点検
合 計 (千円)								12,824	2,015	2,698	1,602	1,500	2,000	2,000	2,553	2,665	3,657